

**OBJETO:** 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE **EXECUÇÃO DA OBRA -CONTRATO** Nº 20220232 –**CONCORRÊNCIA** Nº 005/2022

**PRAZO:** 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS ACRESCIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA..

**CONTRATADA:** EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI **CNPJ:** 09.319.572/0001-02

## JUSTIFICATIVA

Tendo a Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI justificado que em razão da “(...) demora temporal dos pagamentos das medições, bem como da escassez da mão de obra especializada de metalúrgico que não pode esperar tanto tempo sem materiais para realizar os serviços de solda e montagem. Que dependendo da situação terá a Empresa que abrir mão de tal profissional fundamental para dar continuidade regular a esses serviços em específico. Outro fator que impede a produtividade da obra é o Inverno Amazônico muito pesado e extenso, trazendo não somente prejuízos nos serviços da obra já realizados, como também na redução de pessoal. Que, afim de não haver mais interrupções temporárias, prejudicando em muito a Empresa em acelerar os serviços, pede-se a prorrogação em aditivo de execução da obra, para que andamento possa se tornar regular no seu decorrer”. Pois bem, a Secretaria Municipal de Educação volta a afirmar que as estruturas físicas prediais e condição de segurança é direito humano fundamental e que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana, uma vez que não há como se fazer a educação dignamente se no espaço predial houver falha ou até mesmo não atender a frequente demanda a contento, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional Nº 9394/96, que assim diz: **Art. 12.** “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”. Portanto, necessitando a Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI da extensão de margem temporal para a realização e conclusão dos trabalhos com segurança e responsabilidade, a Secretaria Municipal de Educação enfatiza sobre a precisão do atendimento ao que requer a presente justificativa que tem como **OBJETO:** 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE **EXECUÇÃO DA OBRA -CONTRATO** Nº 20220232 –**CONCORRÊNCIA** Nº 005/2022 –**PRAZO:** 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS ACRESCIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL.

  
**Amilton Teixeira Pinho**  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto Nº VCA/006/17 de 02/01/17

Em: 13.07.2023



À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr. <sup>a</sup> AMILTON PINHO

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO,**  
CONTRATO: 20220232, CONCORRENCIA - 005/2022-CP. OBJETO CONTRATAÇÃO DE  
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MEDIO,  
LOCALIZADO NO DISTRITO DE MORAES DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

A EMPRESA **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, INSCRITA NO  
CNPJ SOB O Nº 09.319.572/0001-02, SITUADA AV. ARANAMAY COUTO, Nº 868,  
BAIRRO BELA VISTA CEP 68180-420, NESTA CIDADE DE ITAITUBA PA. FONE (93)99131-  
0105.

**INFORMA QUE**, VEM SOLICITAR A *SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*, DE  
ITAITUBA PA, **1ª SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO  
DE 365 DIAS** APÓS O VENCIMENTO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO, QUE SERÁ NO DIA  
05/08/2023, COMO CONSTA NA **ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2022 – FME** da ESCOLA  
ESTADUAL DE ENSINO MEDIO DO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA.

A JUSTIFICATIVA. Devido aos pagamentos demorado das medições enviada com  
intervalo médio de 2 meses sendo que o última medição levou aproximadamente 5  
meses para o pagamento se tornando o maior impeditivo para um avanço mais rápido,  
em vez de apenas 25% como consta a 5ª última medição, outros fatores também são  
impeditivo com a mão de obra escassa e especializada de metalúrgico, que não podem  
esperar tanto tempo sem materiais para realizar os serviços de solda e montagem, e  
com isso tendo que abrir mão de tal profissional na espera de pagamentos para dar  
continuidade regular a esses serviços em especifico. O Inverno amazônico no mês de  
janeiro e por último no mês de maio na metade de junho, foram muito pesados e extenso  
trazendo não só prejuízos nos serviços aqui feitos como também em outras regiões do  
Estado do Pará, com isso reduzimos o nosso pessoal por conta das chuvas que  
prejudicaram os serviços em muitas frentes e por falta de pagamento das medições  
anteriores nos prazos contratual, afim de não haver interrupção temporária pois  
prejudica muito a empresa em acelerar os serviços, por este motivo pedimos a  
prorrogação do aditivo de execução acreditando que em breve haverá uma forma que  
os pagamentos se tornarem regulares para que a obra possa se tornar regular no seu  
decorrer.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à  
disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Itaituba-PA, 05 de julho de 2023

  
**EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**CNPJ: 09.319.572/0001-02**