



VICTOR CONSTRUTORA LTDA
 22.314.959/0001-01
 Av. Carleto Emerguy, 525, Bela Vista
 CEP: 88.160-400
 ITAITUBA-PA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - PMI.
 ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SINAPI/PA: 07/2021 - SEDP: 03/2021 - COM DESONERAÇÃO
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO RESIDENCIAL VIVA ITAITUBA
 LOCAL DA OBRA: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ
 BDI: 29,77%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	6º CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE ADITIVO DE PRAZO				ACUMULADO ATUAL	TOTAL PARCIAL			
			1º medição	2º medição	TOTAL ACUMULADO	MES1 (30 DAS)			MES2 (30 DAS)	MES3 (30 DAS)	MES4 (30 DAS)
1	PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO VIVA ITAITUBA	1.154.785,05			1.154.785,05	23,66%	29,15%	8,84%	38,35%	1.154.785,05	100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.332,36	1.332,36		1.332,36					1.332,36	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40	1.564,40		1.564,40					1.564,40	100,00%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40		1.564,40	1.564,40					1.564,40	100,00%
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40				50%	50%			1.564,40	100,00%
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.564,40						50,00%	50,00%	1.564,40	100,00%
1.6	MOBILIZAÇÃO	977,78								977,78	100,00%
1.7	DESMOBILIZAÇÃO	977,78	977,78		977,78					977,78	100,00%
1.8	TUBOS	377.567,34		377.567,34	377.567,34					377.567,34	100,00%
1.9	TERRAPLENAGEM 1º TRECHO	61.731,72	61.731,72		61.731,72					61.731,72	100,00%
1.10	REVESTIMENTO PRIMARIO 2º TRECHO	26.700,16				100,00%				26.700,16	100,00%
1.11	ASFALTAMENTO 1º TRECHO	179.728,90				100,00%				179.728,90	100,00%
1.12	CALÇADA E MEIO FIO 1º TRECHO	64.923,17				100,00%				64.923,17	100,00%
1.13	TERRAPLENAGEM 2º TRECHO	77.164,66							100,00%	77.164,66	100,00%
1.14	REVESTIMENTO PRIMARIO 2º TRECHO	33.375,20							100,00%	33.375,20	100,00%
1.15	ASFALTAMENTO 2º TRECHO	324.661,12							100,00%	324.661,12	100,00%

