



SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA - PA
 MUNICÍPIO/UF: ITAITUBA-PA
 CONTRATO: N° 006/2022
 CONSTRUTORA: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ATÉ O BM 09	PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O BM 09	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.642,24	R\$ 3.642,24	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.856.488,40	R\$ 1.178.562,74	63,48%	R\$ 70.732,21 3,81%	R\$ 129.954,19 7,00%	R\$ 133.667,15 7,20%	R\$ 1.26.241,21 6,80%	R\$ 121.438,09 6,54%	R\$ 95.892,20 5,17%
3.0	GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMADO	R\$ 9.357.121,64	R\$ 8.456.261,46	90,37%	R\$ 900.860,18 9,63%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0	BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO ARMADO	R\$ 3.199.353,10	R\$ 1.454.088,58	45,45%	R\$ -	R\$ 367.925,61 11,50%	R\$ 371.124,96 11,60%	R\$ 361.526,90 11,30%	R\$ 340.052,90 10,91%	R\$ 295.634,15 9,24%
TOTAL		R\$ 14.416.605,38	R\$ 11.092.555,02	76,94%	R\$ 971.592,39 6,74%	R\$ 497.879,79 3,45%	R\$ 504.792,12 3,50%	R\$ 487.768,11 3,38%	R\$ 470.491,59 3,26%	R\$ 391.526,35 2,72%
					R\$ 12.064.147,41 83,68%	R\$ 12.562.027,20 87,13%	R\$ 13.066.819,32 90,63%	R\$ 13.554.587,43 94,02%	R\$ 14.025.079,03 97,28%	R\$ 14.416.605,38 100,00%

RENATO DE SOUZA
 SOUZA
 BOTELHO:09854
 856631

Assinado de forma digital por RENATO DE SOUZA
 Dados: 2024.11.18 10:54:22 -03'00'
 Renato de Souza Botelho
 AGR BOTELHO ENGENHARIA
 CNPJ: 10.957.855/0001-69