

ANEXO II A - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (LOTE I)

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA : 25/03/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACUNDÁ. VALOR DA OBRA: R\$ 351.582,94
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL KM 15 - COMUNIDADE JACUNDÁ REF: TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ANEXO II A - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (LOTE I)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) UNID.	ITEM (%)	DIAS				TOTAL
				30	60	90	120	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.477,74	0,71%	100%				100%
				R\$ 2.477,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.477,74
2	MOVIMENTO DE TERRA	792,44	0,23%	100%				100%
				R\$ 792,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	792,44
3	FUNDAÇÃO	17.691,86	5,03%	100%				100%
				R\$ 17.691,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	17.691,86
4	ESTRUTURA	15.610,24	4,44%	50%	50%			100%
				R\$ 7.805,12	R\$ 7.805,12	R\$ -	R\$ -	15.610,24
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	653,03	0,19%	100%				100%
				R\$ 653,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	653,03
6	PAREDES E PAINÉIS	16.133,03	4,59%	50%	50%			100%
				R\$ -	R\$ 8.066,51	R\$ 8.066,52	R\$ -	16.133,03
7	REVESTIMENTO	40.597,23	11,55%	100%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 40.597,23	R\$ -	40.597,23
8	PISOS	39.613,80	11,27%	50%	50%			100%
					R\$ 19.806,90	R\$ 19.806,90	R\$ -	39.613,80
9	INSTALAÇÕES	40.404,39	11,49%	50%	50%			100%
					R\$ 20.202,19	R\$ 20.202,20	R\$ -	40.404,39
10	FORRO	14.307,57	4,07%	100%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.307,57	14.307,57
11	ESQUADRIAS	38.297,62	10,89%	100%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.297,62	38.297,62
12	PINTURA	9.845,50	2,80%	100%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.845,50	9.845,50
13	LOUÇAS E METAIS	4.545,61	1,29%	100%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.545,61	4.545,61
14	COBERTURA	32.029,11	9,11%	100%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 32.029,11	R\$ -	32.029,11
15	COMBATE A INCENDIO	1.162,44	0,33%	100%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,44	1.162,44
16	DIVERSOS	4.016,53	1,14%	100%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.016,53	4.016,53
17	OUTROS SERVIÇOS	73.404,80	20,88%	100%				100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.404,80	73.404,80
TOTAL SIMPLES R\$		R\$ 351.582,94	100%	R\$ 29.420,19	R\$ 55.880,72	R\$ 120.701,96	R\$ 145.580,07	R\$ 351.582,94
TOTAL ACUMULADO R\$				R\$ 29.420,19	R\$ 85.300,91	R\$ 206.002,87	R\$ 351.582,94	
Percentual Simples %				8,37%	15,89%	34,33%	41,41%	
Percentual Acumulado %				8,37%	24,26%	58,59%	100,00%	

Itaituba – Pará, 25 de março de 2020.