

ANEXO II D - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (LOTE IV)

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA : 25/03/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DO VALOR DA OBRA: R\$ 350.828,51
SABER.
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL KM 10 - COMUNIDADE SÃO REF: TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO -
FRANCISCO COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ANEXO II D - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (LOTE IV)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	ITEM (%)	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	TOTAL
				30	60	90	120	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.461,25	0,70%	100%				100%
				R\$ 2.461,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.461,25
2	MOVIMENTO DE TERRA	790,68	0,23%	100%				100%
				R\$ 790,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	790,68
3	FUNDAÇÃO	17.644,91	5,03%	100%				100%
				R\$ 17.644,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	17.644,91
4	ESTRUTURA	15.567,01	4,44%	50%	50%			100%
				R\$ 7.783,50	R\$ 7.783,51	R\$ -	R\$ -	15.567,01
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	651,19	0,19%	100%				100%
				R\$ 651,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	651,19
6	PAREDES E PAINÉIS	16.097,19	4,59%	50%	50%			100%
				R\$ -	R\$ 8.048,59	R\$ 8.048,60	R\$ -	16.097,19
7	REVESTIMENTO	40.522,64	11,55%			100%		100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 40.522,64	R\$ -	40.522,64
8	PISOS	39.527,08	11,27%		50%	50%		100%
					R\$ 19.763,54	R\$ 19.763,54	R\$ -	39.527,08
9	INSTALAÇÕES	40.298,67	11,49%		50%	50%		100%
					R\$ 20.149,33	R\$ 20.149,34	R\$ -	40.298,67
10	FORRO	14.278,04	4,07%				100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.278,04	14.278,04
11	ESQUADRIAS	38.218,30	10,89%				100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.218,30	38.218,30
12	PINTURA	9.833,61	2,80%				100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.833,61	9.833,61
13	LOUÇAS E METAIS	4.536,26	1,29%				100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.536,26	4.536,26
14	COBERTURA	31.962,12	9,11%			100%		100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 31.962,12	R\$ -	31.962,12
15	COMBATE A INCENDIO	1.160,12	0,33%				100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.160,12	1.160,12
16	DIVERSOS	4.009,04	1,14%				100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.009,04	4.009,04
17	OUTROS SERVIÇOS	73.270,40	20,89%				100%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.270,40	73.270,40
TOTAL SIMPLES R\$		R\$ 350.828,51	100%	R\$ 29.331,53	R\$ 55.744,97	R\$ 120.446,24	R\$ 145.305,77	R\$ 350.828,51
TOTAL ACUMULADO R\$				R\$ 29.331,53	R\$ 85.076,50	R\$ 205.522,74	R\$ 350.828,51	
Percentual Simples %				8,36%	15,89%	34,33%	41,42%	
Percentual Acumulado %				8,36%	24,25%	58,58%	100,00%	

Itaituba – Pará, 25 de março de 2020.