



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 24/07/2019
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA	VALOR
LOCAL DA OBRA: ITAITUBA	1.225.685,91

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS 30	DIAS 60	DIAS 90	DIAS 120	DIAS 150
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.680,58	0,30%	100,00%				
		R\$ 3.680,58		R\$ 42.257,17	R\$ 42.257,17	R\$ 42.257,17	R\$ 42.257,17	R\$ 42.257,17
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 211.285,87	17,24%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$ 800.487,46	65,31%	R\$ 160.097,49	R\$ 160.097,49	R\$ 160.097,49	R\$ 160.097,49	R\$ 160.097,49
3.0	DRENAGEM	R\$ 210.232,00	17,15%					
4.0	PAVIMENTAÇÃO							
		R\$ 105.116,00						
TOTAL				R\$ 1.225.685,91	100,00%			
PARCIAL SIMPLES R\$				R\$ 206.035,25	R\$ 202.354,67	R\$ 202.354,67	R\$ 307.470,67	R\$ 307.470,67
PERCENTUAIS SIMPLES %				16,81%	16,51%	16,51%	25,09%	25,09%
PARCIAIS ACUMULADOS R\$				R\$ 206.035,25	R\$ 408.389,91	R\$ 610.744,58	R\$ 918.215,24	R\$ 1.225.685,91
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				16,81%	33,32%	49,83%	74,91%	100,00%

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
Crea Pa. 151525739-8

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA