

				21.268,00			21.268,00
4.5	REVESTIMENTO EXTERNO	919,47		100,00			100,00
				919,47			919,47
4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO/MECÂNICO.	13.678,64		100,00			100,00
				13.678,64			13.678,64
4.7	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO E DOSAGEM DE CLORO	1.163,28		100,00			100,00
				1.163,28			1.163,28
4.8	CONSTRUÇÃO DA MURETA DE PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO EM CONCRETO ARMADO DE 18 MPA, COM LAJE DE COBERTURA EM CONCRETO, COM GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (LOCALIZADA DENTRO DA MURETA) (1,20M X 1,70M X 0,70M)	2.167,84		100,00			100,00
				2.167,84			2.167,84
4.9	PAISAGISMO	27.673,08		100,00			100,00
				27.673,08			27.673,08
4.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.458,63			100,00		100,00
					5.458,63		5.458,63
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	143.311,59			53,92	46,08	100,00
					78.640,86	64.670,73	143.311,59
5.1	ABERTURA DE VALAS	107.096,37			73,43	26,57	100,00
					78.640,86	28.455,51	107.096,37
5.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	36.215,22				100,00	100,00
						36.215,22	36.215,22
6	LIGAÇÕES DOMICILIARES	25.587,55				100,00	100,00
						25.587,55	25.587,55
6.1	ASSENTAMENTO DE 93 LIGAÇÕES	15.054,74				100,00	100,00
						15.054,74	15.054,74
6.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JS 25mm	8.263,18				100,00	100,00
						8.263,18	8.263,18
6.3	SERVIÇOS FINAIS	2.269,63				100,00	100,00
						2.269,63	2.269,63
	PARCELAS	396.890,93	126.063,26	85.347,90	89.018,32	96.461,45	396.890,93
	ACUMULADOS		126.063,26	211.411,16	300.429,48	396.890,93	
	PERCENTUAL		31,76%/31,36%	21,5%/53,27%	22,43%/55,70%	24,3%/100%	100%