



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

09/05/2019

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
TEMPO MEDIO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS, EM 90 DIAS, APROXIMADAMENTE NO INÍCIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019
ANEXADO AO PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

lote III Comunidade Sawre APOMPO KM 43

Objeto Perfuração de Poços Artesianos

Cronograma de execução e Físico Financeiro

OBS. Este objeto já esta concluído e pago

objeto concluído no mês de abril

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela	dias trabalhados	serviços concluídos	medição paga
1	SERVIÇOS INICIAIS	19.290,04	100,00	100,00	12/04/2019	sim	sim
			19.290,04	19.290,04		sim	sim
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.954,27	100,00	100,00	valido por todo o período do serviço	sim	sim
			13.954,27	13.954,27		sim	sim
3	CAPTAÇÃO - Perfuração e desenvolvimento de poço tubular DN 6" (150mm), profundidade de 150 m.	59.772,95	100,00	100,00	17/04/2019	sim	sim
			59.772,95	59.772,95		sim	sim
4	CONJUNTO ELEVATÓRIA - Instalação de conjunto elevatório do sistema com a utilização de um motor-bomba submerso de 1,5CV, inclusive com painel de controle e cabo elétrico. Instalação e fornecimento do barrilete de recalque da bomba submersa, em PVC-JR e JS 1.1/2"	12.980,24	100,00	100,00	17/04/2019	sim	sim
			12.980,24	12.980,24		sim	sim
5	SERVIÇOS FINAIS	3.243,11	100,00	100,00	18/04/2019	sim	sim
			3.243,11	3.243,11			
		109.240,61	109.240,61	109.240,61			
			109.240,61	109.240,61			

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

Lote IV Comunidade Sawre Waptu

Objeto Perfuração de Poços Artesianos

Cronograma de execução e Físico Financeiro

OBS. Este objeto esta em fase final de conclusão

aproximadamente de abril a maio

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela	data aproximada para a execução dos serviços	serviços concluídos	medição paga
1	SERVIÇOS INICIAIS	19.227,53	100,00	100,00	22/04/2019	sim	não
			19.227,53	19.227,53		sim	não

2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	14.033,53	100,00	0,00	valido por todo o período do serviço	não	não
			14.033,53	14.033,53			
3	CAPTAÇÃO - Perfuração e desenvolvimento de poço tubular DN 6" (150mm), profundidade de 150 m.	75.416,75	100,00	100,00	03/05/2019	sim	não
			75.416,75	75.416,75			
4	CONJUNTO ELEVATÓRIA - Instalação de conjunto elevatório do sistema com a utilização de um motor-bomba submerso de 1,5CV, inclusive com painel de controle e cabo elétrico. Instalação e fornecimento do barrilete de	13.047,53	100,00	100,00	previ.10/05/2019	não	não
			13.047,53	13.047,53			
5	SERVIÇOS FINAIS	16.490,72	100,00	100,00	previ.13/05/2019	não	não
			16.490,72	16.490,72			
		138.266,06	138.266,06	138.266,06			
			138.266,06	138.266,06			

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

lote II Comunidade Sawre Jaybu

Objeto Perfuração de Poços Artesianos

Cronograma de execução e Físico Financeiro

OBS. Este objeto em breve estara sendo trabalhado aproximadamente de maio a junho

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela	data aproximada para a execução dos serviços	serviços concluídos	medição paga
1	SERVIÇOS INICIAIS	19.290,04	100,00	100,00	20/05/2019	não	não
			19.290,04	19.290,04			
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.954,27	100,00	100,00	valido por todo o período do serviço	nao	não
			13.954,27	13.954,27			
3	CAPTAÇÃO - Perfuração e desenvolvimento de poço tubular DN 6" (150mm), profundidade de 150 m.	59.772,95	100,00	100,00	30/05/2019	não	não
			59.772,95	59.772,95			
4	CONJUNTO ELEVATÓRIA - Instalação de conjunto elevatório do sistema com a utilização de um motor-bomba submerso de 1,5CV, inclusive com painel de controle e cabo elétrico. Instalação e fornecimento do barrilete de	13.077,55	100,00	100,00	02/06/2019	não	não
			13.077,55	13.077,55			
5	SERVIÇOS FINAIS	3.243,11	100,00	100,00	04/06/2019	não	não
			3.243,11	3.243,11			
		109.337,92	109.337,92	109.337,92			
			109.337,92	109.337,92			

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

lote I Comunidade Sawre Muybu

Cronograma de execução e Físico Financeiro

OBS. Este objeto estara em espera um pouco mais longa por conta das chuvas e estradas cortada a previsão esta para julho aproximadamente de julho a agosto

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela	data aproximada para a execução dos serviços	serviços concluídos	medição paga
1	SERVIÇOS INICIAIS	19.277,53	100,00	100,00	20/07/2019	nao	nao
			19.277,53	19.277,53		nao	nao
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	14.033,53	100,00	100,00	valido por todo o periodo do serviço	nao	nao
			14.033,53	14.033,53		nao	nao
3	CAPTAÇÃO - Perfuração e desenvolvimento de poço tubular DN 6" (150mm), profundidade de 150 m.	75.416,75	100,00	100,00	29/07/2019	nao	nao
			75.416,75	75.416,75		nao	nao
4	CONJUNTO ELEVATÓRIA - Instalação de conjunto elevatório do sistema com a utilização de um motor-bomba submerso de 1,5CV, inclusive com painel de controle e cabo elétrico. Instalação e fornecimento do barrilete de	13.047,53	100,00	100,00	01/08/2019	nao	nao
			13.047,53	13.047,53		nao	nao
5	SERVIÇOS FINAIS	16.490,72	100,00	100,00	03/08/2019	nao	nao
			16.490,72	16.490,72			
		138.266,06	138.266,06	138.266,06			
			138.266,06				

itaituba pa 09 de maio de 2019


 EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
 09.319.572/0001-02

