



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 28/12/2018		
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE SANTANA.			
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SANTA RITA	VALOR DA OBRA: 231.559,80		

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90	120
1.000.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.267,88	0,98%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 2.267,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.000.000	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 700,38	0,30%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 700,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.000.000	FUNDAÇÃO	R\$ 16.522,24	7,14%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 16.522,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.000.000	ESTRUTURA	R\$ 14.905,84	6,44%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 14.905,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.000.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 670,14	0,29%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 335,07	R\$ 335,07	R\$ -	R\$ -
6.000.000	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 15.684,27	6,77%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ 15.684,27	R\$ -	R\$ -
7.000.000	REVESTIMENTO	R\$ 34.230,26	14,78%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 34.230,26	R\$ -
8.000.000	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 28.926,83	12,49%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ 14.463,41	R\$ 14.463,41	R\$ -

*Jose Alciv Oliveira da Silva Junior*  
Engenheiro Civil  
Crea-Pa: 151525739-8

9.000.000	INSTALAÇÕES	R\$ 35.373,54	15,28%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ 17.686,77	R\$ 17.686,77	R\$ -
10.000.000	FORRO	R\$ 16.294,63	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.294,63
11.000.000	ESQUADRIAS	R\$ 19.649,64	8,49%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.649,64
12.000.000	PINTURA	R\$ 9.044,89	3,91%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.044,89
13.000.000	LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.327,73	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.327,73
14.000.000	COBERTURA	R\$ 27.768,42	11,99%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 27.768,42	R\$ -
15.000.000	COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.440,21	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.440,21
16.000.000	DIVERSOS	R\$ 3.752,92	1,62%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.752,92
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 231.559,80</b>	<b>100,00%</b>				
<b>PARCIAL SIMPLES R\$</b>				<b>R\$ 34.731,41</b>	<b>R\$ 48.169,52</b>	<b>R\$ 94.148,86</b>	<b>R\$ 54.510,02</b>
<b>PERCENTUAIS SIMPLES %</b>				<b>15,00%</b>	<b>20,80%</b>	<b>40,66%</b>	<b>23,54%</b>
<b>PARCIAIS ACUMULADOS R\$</b>				<b>R\$ 34.731,41</b>	<b>R\$ 82.900,93</b>	<b>R\$ 177.049,79</b>	<b>R\$ 231.559,80</b>
<b>PERCENTUAIS ACUMULADOS %</b>				<b>15,00%</b>	<b>35,80%</b>	<b>76,46%</b>	<b>100,00%</b>

Itaituba - Pa, 06 de Dezembro de 2018

  
 José Alcir Oliveira da Silva Júnior  
 Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

*José Alcir Oliveira da Silva Júnior*  
 Engenheiro Civil  
 Crea-Pa: 151525739-8