



**OBRA:** CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR  
**LOCAL:** ITAITUBA - PA

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.522,43	51.522,43										51.522,43
			100,00%										100,00%
1.2	ESTRUTURA	313.087,42	93.926,23		125.234,97		62.617,48		31.308,74				313.087,42
			30,00%		40,00%		20,00%		10,00%				100,00%
1.3	PISO/PAVIMENTAÇÃO	123.762,86	24.752,57		37.128,86		37.128,86		24.752,57				123.762,86
			20,00%		30,00%		30,00%		20,00%				100,00%
1.4	PAREDES E DIVISÓRIAS	225.480,42	45.096,08		67.644,13		67.644,13		45.096,08				225.480,42
			20,00%		30,00%		30,00%		20,00%				100,00%
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS	117.925,07			35.377,52		35.377,52		35.377,52		11.792,51		117.925,07
					30,00%		30,00%		30,00%		10,00%		100,00%
1.6	ESQUADRIA	21.014,31							10.507,16		10.507,16		21.014,32
									50,00%		50,00%		100,00%
1.7	COBERTURA	234.209,15					93.683,66		105.394,12		35.131,37		234.209,15
							40,00%		45,00%		15,00%		100,00%
1.8	DRENAGEM	24.097,94							9.639,18		14.458,76		24.097,94
									40,00%		60,00%		100,00%
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.071,14							14.828,46		22.242,68		37.071,14
									40,00%		60,00%		100,00%
<b>TOTAL</b>			<b>215.297,31</b>		<b>265.385,48</b>		<b>296.451,65</b>		<b>276.903,83</b>		<b>94.132,48</b>		<b>1.148.170,74</b>
<b>%</b>			<b>18,75%</b>		<b>23,11%</b>		<b>25,82%</b>		<b>24,12%</b>		<b>8,20%</b>		<b>100,00%</b>

**TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ 10.971.680/0001-44

**ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO LIRA**  
 ENG. CIVIL CREA/PA 151297411-0