



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

PARECER DO CONTROLE INTERNO.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS nº 017/2018 Contrato de repasse nº 873425/2018/MAPA/CAIXA;
Contratada: TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
Interessado: Município de Itaituba – Secretaria Municipal de Agricultura.
Autoridade Responsável: Valmir Clímaco de Aguiar;
Assunto: Prazo de execução;

Em análise:

Termo aditivo de prazo de execução ao contrato administrativo nº 0373/2018;
Objeto do contrato: Contratação de empresa em engenharia civil para construção do mercado do produtor para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento no município de Itaituba.

Constam no processo:

Memorando da Coordenadoria Municipal de Planejamento;
Ofício de solicitação da empresa;
Termo de aceite da Secretaria de Municipal de Agricultura;
Justificativa do secretário;
Cronograma físico;
Justificativa técnica;
Parecer com opinião Jurídica favorável ao aditamento.

Dos atos:


O prazo inicial da obra teve início em 22 de abril de 2019, com término em 22 de fevereiro de 2020, pretende – se, portanto, a primeira prorrogação do prazo de execução por mais 06 (seis) meses.

Conclusão:

As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas;
O termo foi assinado por ambas as partes.
Fica prorrogado a data do prazo de execução até 18 de agosto de 2020;

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo de termo aditivo encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno que se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 20 de fevereiro de 2020


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017