



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO.**

Em análise:

Terceiro termo aditivo ao contrato nº 0336/2018;

Modalidade: Tomada de Preços Nº 014/2018

Contratada: W.T ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME

Interessado: Município de Itaituba

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Objeto: Contratação de serviços especializados em engenharia civil para recuperação e complementação de 22 KM da Estrada de Nova Olinda com reforma de pontes e colocação de bueiros no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Ofício de solicitação e justificativas da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Termo de aceite do Secretário Municipal de Infraestrutura;

Memorando de encaminhamento da COOPLAN;

Parecer Jurídico favorecendo a realização do termo aditivo;

Cópia do contrato.

Dos atos:

o instrumento contratual foi celebrado em 15/10/2018, com prazo inicial de execução de 90 (noventa) dias, conforme determinado na Cláusula Quarta. Pretende-se, portanto, a terceira prorrogação de prazo de execução por mais 90 (noventa) dias.

Conclusão:

No presente caso, não se vislumbra qualquer descontinuidade contratual;

O pedido foi formalizado dentro do prazo;

Fica prorrogado o prazo de execução de 29/09/2019 até 29/12/2019.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 27 de setembro de 2019.

Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017