



C.H.S. SOARES EIRELI

CNPJ: 17.468.733/0001-58

INSC. ESTADUAL : 15.397.323-4

Av. Fernando Guilhon, 820 , CEP 68.180-110,
Bela Vista, Itaituba -PA

Contatos: alicerce820@hotmail.com

(93) 99187-8880 / 98421-5102

Itaituba – Pará, 07 de Dezembro de 2020.

Ofício 015/2020

Á,

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo de Execução

Senhor Secretário,

A empresa C.H. S SOARES EIRELI, vem por meio deste ofício nº 015/2020, informar, a Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba, a respeito do prazo de **EXECUÇÃO DO CONTRATO DE Nº 20200279**, e ordem de serviço de Nº 013/2020 da obra de **PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMIARTESIANO COM ESTRUTURA COMPLETA DO RESERVATÓRIO ELEVADO E CINCO TORNEIRAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA PARÁ**, que de acordo sua ORDEM DE SERVIÇO de Nº 013/2020 tem início dia 20/09/2020 e termino dia 20/12/2020, e prazo de vigência do contrato de 20/08/2020 á 20/02/2021. Outrossim, viemos informar os motivos do não cumprimento da Execução do contrato, motivo esse que se deu por fatores imprevisíveis (COVID19) que por sua vez dificultou na produção de insumos, e evitamos a aglomeração de pessoas no canteiro de obra, dificultando assim o bom andamento da obra.

Em virtude de tais fatos aqui exposto, solicitamos aditivo de prazo de **EXECUÇÃO do contrato de nº 20200279**, por mais 90 (Noventa) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

Desde já agradeço vossa atenção.

17.468.733/0001-58
C.H.S. SOARES EIRELI
AV. FERNANDO GUILHON
820 BELA VISTA CEP 68.180-110
Itaituba PA

ADELITON DA CONCEIÇÃO SOUZA FARIAS

CPF: 645.052.862-15

RG: 4039734 PC/GO

Representante legal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa CHS SOARES EIRELI, que solicitou mediante Ofício Nº 015/2020, devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados e cinco torneiras, para atender a do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato Nº 20200279 - TOMADA DE PREÇOS nº 004/2020-TP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anterior, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.**

Itaituba, PA, 08 de dezembro de 2020.


ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0045/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados e cinco torneiras, para atender a do Município de Itaituba-PA
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200279 - TOMADA DE PREÇOS nº 004/2020-TP
CONTRATADA: CHS SOARES EIRELI
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de Perfuração de Poços semiartesianos**, Objeto do Contrato Nº 20200279, justificando que a situação de emergência em virtude da pandemia de Covid-19 interferiu no andamento regular da mesma, dificultando a aquisição de insumos necessários à execução da Obra.

Em virtude desses fatores, e considerando que o Cronograma Físico-financeiro previsto ficou comprometido, de modo que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão da Obra, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa.

Itaituba, PA, 08 de dezembro de 2020.

ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0045/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados e cinco torneiras, para atender a do Município de Itaituba-PA

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200279 - TOMADA DE PREÇOS nº 004/2020-TP


CONTRATADA: CHS SOARES EIRELI

ASSUNTO: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada solicitou aditivo de prazo de execução justificando que a situação de emergência decretada pelos governantes em razão da pandemia de COVID-19 interferiu na aquisição de insumos, bem como nos deslocamentos dos funcionários, comprometendo diretamente a execução do Cronograma físico-financeiro previsto.

Diante do exposto, justifica-se a necessidade de **aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias**, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusão da referida Obra.

Itaituba, PA, 08 de dezembro de 2020.


Eng.º João Neto
CREA PA 25597 D
JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 25597 D/PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2020 - PMI

O MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, com sede à Av. Maranhão, s/n, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 05.138.730/0001-77, neste ato representado pelo Sr. **VALMIR CLIMACO DE AGUIAR**, Prefeito Municipal, portador do CPF/MF nº. 111.000.952-68, residente e domiciliado na Rodovia Transamazônica, km 7, s/n, Itaituba/PA, decide;

1. AUTORIZAR à empresa abaixo:

C H S SOARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 17.468.733/0001-58, com sede na Avenida Governador Fernando Guilhon, 820, Comércio, Itaituba/PA, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA.

2. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CONTRATO:

LICITAÇÃO DE ORIGEM: TOMADA DE PREÇO Nº. TP-004/2020

CONTRATO Nº: 20200279

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados e cinco torneiras, para atender a demanda do Município.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/08/2020 à 20/02/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 90 (Noventa dias)

VALOR TOTAL: R\$ 107.887,17 (cento e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos)

3. PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA:

INÍCIO DE OBRA: 22 de setembro de 2020

TÉRMINO DE OBRA: 21 de dezembro de 2020

Itaituba-Pará, 17 de setembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Valmir Climaco de Aguiar
CNPJ: 05.138.730/0001-77

Carlos Henrique Silva Soares
C H S SOARES EIRELI

Carlos Henrique Silva Soares
CNPJ: 17.468.733/0001-58

Eng. João Neto
CREA-PA 25597 D

JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO
Engenheiro Civil - RNP: 151130682-9
Fiscal da Obra

François Layndan Mendes da Silva
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Geólogo - CREA 1510605860
Responsável Técnico