




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA                |                            |                |         | DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/09/2020 |               |                |
|--|----------------------------|----------------|---------|-------------------------------|---------------|----------------|
| OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE                |                            |                |         | VALOR                         |               |                |
| LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ |                            |                |         | 102.886,98                    |               |                |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO             |                            |                |         |                               |               |                |
| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID.          | %       | DIAS                          | DIAS          | DIAS           |
|  |                            |                |         | 30                            | 60            | 90             |
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES      | R\$ 1.752,95   | 1,70%   | 100,00%                       |               |                |
|  |                            |                |         | R\$ 1.752,95                  |               |                |
| 2.0  | MOVIMENTO DE TERRA         | R\$ 1.107,42   | 1,08%   | 100,00%                       |               |                |
|  |                            |                |         | R\$ 1.107,42                  |               |                |
| 3.0  | ESTRUTURAL                 | R\$ 9.296,22   | 9,04%   | 100,00%                       |               |                |
|  |                            |                |         | R\$ 9.296,22                  |               |                |
| 4.0  | ALVENARIA                  | R\$ 29.323,79  | 28,50%  | 100,00%                       |               |                |
|  |                            |                |         | R\$ 29.323,79                 |               |                |
| 5.0  | PINTURA                    | R\$ 9.325,52   | 9,06%   |                               |               | 100,00%        |
|  |                            |                |         |                               |               | R\$ 9.325,52   |
| 6.0  | COBERTURA                  | R\$ 12.107,82  | 11,77%  | 50,00%                        | 50,00%        |                |
|  |                            |                |         | R\$ 6.053,91                  | R\$ 6.053,91  |                |
| 7.0  | PISO                       | R\$ 7.572,41   | 7,36%   |                               | 100,00%       |                |
|  |                            |                |         |                               | R\$ 7.572,41  |                |
| 8.0  | FORRO                      | R\$ 4.184,36   | 4,07%   |                               | 100,00%       |                |
|  |                            |                |         |                               | R\$ 4.184,36  |                |
| 9.0  | ESQUADRIA                  | R\$ 10.021,59  | 9,74%   |                               |               | 100,00%        |
|  |                            |                |         |                               |               | R\$ 10.021,59  |
| 10.0   | HIDROSSANITÁRIA            | R\$ 11.474,94  | 11,15%  |                               | 50,00%        | 50,00%         |
|  |                            |                |         |                               | R\$ 5.737,47  | R\$ 5.737,47   |
| 11   | ELÉTRICA                   | R\$ 6.719,96   | 6,53%   |                               | 50,00%        | 50,00%         |
|  |                            |                |         |                               | R\$ 3.359,98  | R\$ 3.359,98   |
| TOTAL  |                            | R\$ 102.886,98 | 100,00% | R\$ 47.534,29                 | R\$ 26.908,13 | R\$ 28.444,56  |
| PARCIAL SIMPLES R\$                                |                            |                |         | 46,20%                        | 26,15%        | 27,65%         |
| PERCENTUAIS SIMPLES %                              |                            |                |         | R\$ 47.534,29                 | R\$ 74.442,42 | R\$ 102.886,98 |
| PARCIAIS ACUMULADOS R\$                            |                            |                |         | 46,20%                        | 72,35%        | 100,00%        |
| PERCENTUAIS ACUMULADOS %                           |                            |                |         |                               |               |                |

Itaituba - Pa 30 de SETEMBRO de 2020

  
José Alcir Oliveira da Silva Júnior  
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior  
Engenheiro Civil  
CREA - PA 151525739-8