

## J U S T I F I C A T I V A

**OBJETO DA JUSTIFICATIVA:** 5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, POR 60 DIAS A MAIS

**REFERÊNCIA:** Contrato Nº 20200167 – Tomada de Preços Nº 002/2020 -TP.

**OBJETO DO CONTRATO** 20200167: Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental **JACUNDÁ** e Escola Municipal de Ensino Fundamental **FONTE DO SABER**.

**EMPRESA:** WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME

As razões das urgências em decorrência dos impactos causados pela expansão do Novo Coronavírus (COVID-19), em todos os casos, a nível Nacional, houve escassez de matéria-prima, bem como da mão de obra, que muito impediu a diversos serviços que fossem executados a contento. Motivos semelhantes estão ocorrendo com as obras objeto do contrato de nº 20200167, que de acordo a emissão, em documento, pela Empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME, esta “enfrentou dificuldades na obra, por falta da mão-de-obra e por falta de materiais dos fornecedores, justificadas paralisações de suas operações durante a pandemia, impondo uma escassez de produtos no mercado, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua”. Observa-se, ainda, que a empresa competente descreve “A construção da E.M.E.F. **JACUNDÁ** equivale a 90,93% da obra, para que o restante seja concluído é necessário a conclusão da pintura. Na construção da E.M.E.F. **FONTE DO SABER**, é necessário instalação da fossa séptica e conclusão da pintura”. Para melhor assegurar, frisam-se que em razão das posições de motivos, contando neste documento, e ainda, precisando a Empresa competente de uma extensão de margem temporal para a execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade, é de fundamental a atenção e atendimento quanto ao que solicita a Empresa, estendido ao atendimento às exigências da Legislação em vigor, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do **5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200167 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, SEM ALTERAÇÃO O CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESENTA) DIAS A MAIS.**

Em: 06.05.2021

  
Amilton Teixeira Pinho  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto Nº VCA 006/17 de 02/01/17



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: Nº 20200167 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2020  
CONTRATADA: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA- ME  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL  
JACUNDÁ E FONTE DO SABER.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo de prazo de execução justificando que enfrentou dificuldades na obra, por falta da mão-de-obra e por falta de materiais dos fornecedores, justificadas paralizações de suas operações durante a pandemia (COVID-19), impondo escassez de produtos no mercado, não sendo possível dar continuidade as obras de forma normal e contínua. Observa-se, ainda, que a empresa competente descreve. "A construção da E.M.E.F. JACUNDÁ equivale a 90,43% da obra, para que o restante seja concluído é necessário a conclusão da pintura. Na construção da E.M.E.F. FONTE DO SABER, é necessário instalação da fossa séptica e conclusão da pintura. Tais circunstâncias têm interferido no andamento da Obra e influenciado negativamente a produtividade dos serviços.

Considerando que esses fatores comprometeram a execução do Cronograma Físico-Financeiro previsto, e os serviços contratados ainda não foram totalmente concluídos. Assim, justifica-se a necessidade de **aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta dias)**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusão da referida Obra.

Itaituba, PA, 06 de Maio de 2021.

*V. Freire*  
**Victor Freire**  
Engenheiro Civil  
CREA 151867689-8

**VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA FREIRE**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 151867689-8





WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA – ME

Ofício 013/2021

Motivo: Prorrogação de Prazo de Execução

CONTRATO: Nº 20200167 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – TP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório. Construção da E. M. E. F. Jacundá, localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacundá, Zona Rural do Município de Itaituba e Construção da E. M. E. F. Fonte do Saber, localizada na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade São Francisco, Zona Rural do Município de Itaituba.

Ilmo. Sr. Raimundo Idmilson Goes  
Diretor de Planejamento, Convênios e Projetos


Nesta:

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que não foi possível concluir os serviços do contrato Nº 20200167, visto que o prazo de execução contratual anteriormente tem validade até 28 de maio de 2021 sendo necessário prorrogá-lo para que sejam concluídas as obras. A parte já executada pela contratada na Construção da E. M. E. F. Jacundá equivale a 90,93% da obra, e para que o restante seja concluído, é necessária a conclusão pintura. Na Construção da E. M. E. F. Fonte do Saber, é necessária instalação da fossa séptica, e conclusão da pintura. A empresa enfrentou dificuldades na obra, por falta de mão-de-obra e por falta de material dos fornecedores, justificadas paralisações de suas operações durante a pandemia, impondo uma escassez do produto no mercado, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 60 (sessenta) dias para EXECUÇÃO DA OBRA para entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – PA, 05 de maio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Jeison Wendell de A. Sousa  
Representante legal

Jeison Wendell de A. Sousa  
CPF 890.197.922-53  
Sócio - Administrador