



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 27/04/2021
OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES DA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA	VALOR
LOCAL DA OBRA: ITAITUBA	9.407.847,65

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90	120	150	180	210	240
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.323,82	0,04%	100,00%							
				R\$ 3.323,82							
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 560.494,65	5,96%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 112.098,93	R\$ 112.098,93	R\$ 112.098,93	R\$ 56.049,47	R\$ 56.049,47	R\$ 56.049,47	R\$ 28.024,73	R\$ 28.024,73
3.0	GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMCO STACO	R\$ 7.149.210,82	75,99%	50,00%	20,00%	10,00%	10,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
				R\$ 3.574.605,41	R\$ 1.429.842,16	R\$ 714.921,08	R\$ 714.921,08	R\$ 178.730,27	R\$ 178.730,27	R\$ 178.730,27	R\$ 178.730,27
4.0	BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO ARMADO	R\$ 1.694.818,36	18,02%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 338.963,67	R\$ 338.963,67	R\$ 338.963,67	R\$ 169.481,84	R\$ 169.481,84	R\$ 169.481,84	R\$ 84.740,92	R\$ 84.740,92
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.407.847,65</b>	<b>100,00%</b>								
<b>PARCIAL SIMPLES R\$</b>				<b>R\$ 4.028.991,83</b>	<b>R\$ 1.880.904,77</b>	<b>R\$ 1.165.983,68</b>	<b>R\$ 940.452,38</b>	<b>R\$ 404.261,57</b>	<b>R\$ 404.261,57</b>	<b>R\$ 291.495,92</b>	<b>R\$ 291.495,92</b>
<b>PERCENTUAIS SIMPLES %</b>				42,83%	19,99%	12,39%	10,00%	4,30%	4,30%	3,10%	3,10%
<b>PARCIAIS ACUMULADOS R\$</b>				<b>R\$ 4.028.991,83</b>	<b>R\$ 5.909.896,60</b>	<b>R\$ 7.075.880,28</b>	<b>R\$ 8.016.332,67</b>	<b>R\$ 8.420.594,24</b>	<b>R\$ 8.824.855,81</b>	<b>R\$ 9.116.351,73</b>	<b>R\$ 9.407.847,65</b>
<b>PERCENTUAIS ACUMULADOS %</b>				42,83%	62,82%	75,21%	85,21%	89,51%	93,80%	96,90%	100,00%

  
José Alcyr Oliveira da Silva Junior  
Engenheiro Civil - CREA/PA 15.251.39-8

Itaituba - Pa 27 de Abril de 2021