



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA VISTORIA: xxx	DATA DA EXPEDIÇÃO: 11/03/2022
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DO OURO	TABELA SINAPI/PA - 01/2022 SEDOP/PA - 02/2022 SEINFRA 027	VALOR DA OBRA: 4.193.114,59
LOCAL DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DO OURO		

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	50,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
		437.956.53	221.168.05	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61	24.087.61
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%									
		37.312.06	37.312.06									
3	FUNDAÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%								
		228.163.73	114.081.87	114.081.87								
4	SUPERESTRUTURA	100,00%		35,00%	35,00%	30,00%						
		318.151.00		111.352.85	111.352.85	95.445.30						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%				50,00%						
		141.523.45				70.761.73	70.761.73					
6	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%						
		98.116.05				49.058.03	49.058.03					
7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%			90,00%	10,00%						
		365.311.57			328.780.41	36.531.16						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		100,00%								
		8.707.93		8.707.93								
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%				50,00%	50,00%					
		341.544.45				170.772.23	170.772.23					
10	SISTEMAS DE PISOS	100,00%				50,00%	50,00%					
		304.656.34				152.328.17	152.328.17					
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%				40,00%	30,00%	30,00%				
		156.965.69				62.786.28	47.089.71	47.089.71				
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%				50,00%	50,00%					
		25.514.14				12.757.07	12.757.07					
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%				50,00%	50,00%					
		57.729.82				28.864.91	28.864.91					
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%					100,00%					
		28.709.66					28.709.66					
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00%						100,00%				
		77.608.53						77.608.53				
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	100,00%				50,00%	50,00%					
		149.907.27				74.953.64	74.953.64					
17	LÓGICA	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		13.458.26			3.364.57	3.364.57	3.364.57	3.364.57				
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%		30,00%	10,00%	40,00%	20,00%					
		64.587.11		19.376.13	6.458.71	25.834.84	12.917.42					
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					30,00%	70,00%				
		236.458.00					70.937.40	165.520.60				
20	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%				
		11.749.06						11.749.06				
21	CAIXA D' ÁGUA	100,00%						50,00%	50,00%			
		81.557.30						40.778.65	40.778.65			
22	QUADRA POLIESPORTIVA	100,00%						20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
		1.007.426.64						201.485.33	201.485.33	302.227.99	302.227.99	302.227.99
Porcentagem			8,89%	6,62%	11,31%	19,26%	17,81%	7,86%	6,35%	6,35%	7,78%	7,78%
Custo			372.561,97	277.606,39	474.044,15	807.545,51	746.602,12	329.420,07	266.351,59	266.351,59	326.315,60	326.315,60
Porcentagem Acumulado			8,89%	15,51%	26,81%	46,07%	63,88%	71,73%	78,08%	84,44%	92,22%	100,0%
Custo Acumulado			372.561,97	650.168,35	1.124.212,50	1.931.758,01	2.678.360,14	3.007.780,21	3.274.131,80	3.540.483,38	3.866.798,98	4.193.114,59

VICTOR GIULIANO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA