



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 08/06/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA TRANSGARIMPEIRA	VALOR
LOCAL DA OBRA: ITAITUBA	14.433.365,13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90	120	150	180	210	240
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.662,58	0,03%	100,00%							
				R\$ 3.662,58							
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.455.088,23	17,01%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 491.017,65	R\$ 491.017,65	R\$ 491.017,65	R\$ 245.508,82	R\$ 245.508,82	R\$ 245.508,82	R\$ 122.754,41	R\$ 122.754,41
3.0	GALERIAS EM TUBO CIRCULAR DE AÇO ARMCO STACO	R\$ 9.370.942,70	64,93%	50,00%	20,00%	10,00%	10,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
				R\$ 4.685.471,35	R\$ 1.874.188,54	R\$ 937.094,27	R\$ 937.094,27	R\$ 234.273,57	R\$ 234.273,57	R\$ 234.273,57	R\$ 234.273,57
4.0	BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO ARMADO	R\$ 2.603.671,62	18,04%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 520.734,32	R\$ 520.734,32	R\$ 520.734,32	R\$ 260.367,16	R\$ 260.367,16	R\$ 260.367,16	R\$ 130.183,58	R\$ 130.183,58
TOTAL		R\$ 14.433.365,13	100,00%								
PARCIAL SIMPLES R\$				R\$ 5.700.885,90	R\$ 2.885.940,51	R\$ 1.948.846,24	R\$ 1.442.970,26	R\$ 740.149,55	R\$ 740.149,55	R\$ 487.211,56	R\$ 487.211,56
PERCENTUAIS SIMPLES %				39,50%	19,99%	13,50%	10,00%	5,13%	5,13%	3,38%	3,38%
PARCIAIS ACUMULADOS R\$				R\$ 5.700.885,90	R\$ 8.586.826,41	R\$ 10.535.672,65	R\$ 11.978.642,91	R\$ 12.718.792,46	R\$ 13.458.942,01	R\$ 13.946.153,57	R\$ 14.433.365,13
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				39,50%	59,49%	73,00%	82,99%	88,12%	93,25%	96,62%	100,00%

Itaituba - Pa 08 de Junho 2022

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA