

RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 141,40 KM DAS ESTRADAS NO **PA IPIRANGA (PIMENTAL)** - VICINAIS: SANTA RITA, VICINAL DA 10, VICINAL DA 15, VIC DA 20, VIC DA 25, VIC DA 30, SÃO LUIS DO TAPAJOS, PIRIQUITOS, VILA PIMENTAL E ESTRADA PRINCIPAL.

CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO

Data:
06/10/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL PARCIAL
1.0	RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS DO PA IPIRANGA (PIMENTAL)								
1.1	MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA:	R\$ 35.962,26	0,37%	100,00%					100,00%
				R\$ 35.962,26					R\$ 35.962,26
1.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA:	R\$ 203.616,00	2,11%	40,00%	30,00%	30,00%			100,00%
				R\$ 81.446,40	R\$ 61.084,80	R\$ 61.084,80			R\$ 203.616,00
1.3	TERRAPLANAGEM:	R\$ 3.584.065,80	37,13%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 896.016,45	R\$ 896.016,45	R\$ 716.813,16	R\$ 716.813,16	R\$ 358.406,58	R\$ 3.584.065,80
1.4	REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm)	R\$ 5.828.932,20	60,39%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	100,00%
				R\$ 874.339,83	R\$ 1.165.786,44	R\$ 1.165.786,44	R\$ 1.165.786,44	R\$ 1.457.233,05	R\$ 5.828.932,20
	TOTAL	R\$ 9.652.576,26	100%						
	TOTAL SIMPLES R\$			R\$ 1.887.764,94	R\$ 2.122.887,69	R\$ 1.943.684,40	R\$ 1.882.599,60	R\$ 1.815.639,63	R\$ 9.652.576,26
	Percentual Simples %			19,56%	21,99%	20,14%	19,50%	18,81%	100%
	TOTAL ACUMULADO R\$			R\$ 1.887.764,94	R\$ 4.010.652,63	R\$ 5.954.337,03	R\$ 7.836.936,63	R\$ 9.652.576,26	
	Percentual Acumulado %			19,56%	41,55%	61,69%	81,19%	100,00%	

Itaituba - Pa, 06 de Outubro de 2022

JOSE ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JR
Engenheiro Civil - CREA n° 15152573 98 - PA