



C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 04.252.529/0001-53

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ANEXO II, REF.: CONCORRENCIA Nº 009/2022.
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I

LOTE: IIII

SINAPI/PA 06/2022 - SEDOP/PA 05/2022 - PROPRIA

B d i - 28,88%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS (30)	MÊS (60)	MÊS (90)	MÊS(120)	TOTAL PARCIAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.451,52	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
			3.517,73	5.862,88	7.035,46	7.035,45	23.451,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.611,76	100,00%				100,00' %'
			41.611,76				41.611,76
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.573,31	100,00%				100,00' %'
			7.573,31				7.573,31
4	FUNDAÇÕES	36.273,71	100,00%				100,00' %'
			36.273,71				36.273,71
5	SUPERESTRUTURA	41.696,49	45,00%	55,00%			100,00' %'
			18.763,42	22.933,07			41.696,49
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.364,06	100,00%				100,00' %'
			6.364,06				6.364,06
7	PAREDES E PAINÉIS	39.792,24	15,00%	85,00%			100,00' %'
			5.968,84	33.823,40			39.792,24
8	REVESTIMENTO	71.897,30	35,00%	30,00%	35,00%		100,00' %'
			25.164,06	21.569,19	25.164,05		71.897,30
9	PISOS	46.035,16		65,00%	35,00%		100,00' %'
				29.922,85	16.112,31		46.035,16
10	INSTALAÇÕES	35.109,92		30,00%	70,00%		100,00' %'
				10.532,98	24.576,94		35.109,92
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	29.300,06		35,00%	65,00%		100,00' %'
				10.255,02	19.045,04		29.300,06
12	FORRO	13.603,88			30,00%	70,00%	100,00' %'
					4.081,16	9.522,72	13.603,88



C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 04.252.529/0001-53

13	ESQUADRIAS	29.327,85		25,00%	35,00%	40,00%	100,00' %'
				7.331,96	10.264,75	11.731,14	29.327,85
14	PINTURA	82.468,92			35,00%	65,00%	100,00' %'
					28.864,12	53.604,80	82.468,92
15	LOUÇAS E METAIS	11.802,64				100,00%	100,00' %'
						11.802,64	11.802,64
16	COBERTURA	43.350,86		15,00%	30,00%	55,00%	100,00' %'
				6.502,63	13.005,26	23.842,97	43.350,86
17	COMBATE A INCENDIO	880,92				100,00%	100,00' %'
						880,92	880,92
18	DIVERSOS	55.265,09	15,00%	20,00%	25,00%	40,00%	100,00' %'
			8.289,76	11.053,02	13.816,27	22.106,04	55.265,09
		615.805,69	153.526,65	159.787,00	161.965,36	140.526,68	615.805,69
			153.526,65	313.313,65	475.279,01	615.805,69	