

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 - CP

PROPRIETÁRIO: Fundo Municipal de Educação de Itaituba DATA : 09/06/2020
OBRA: Conclusão da Obra de Construção de uma Creche Tipo B no Distrito de Miritituba - Município de Itaituba VALOR DA OBRA: R\$ 1.527.644,10
LOCAL DA OBRA: Distrito de Miritituba - Município de Itaituba

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$) UNID.	ITEM (%)	MÊS						TOTAL	
				1	2	3	4	5	6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.673,57	0,57%	100%							100%
				R\$ 8.673,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8.673,57
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	761,03	0,05%	100%							100%
				R\$ 761,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	761,03	
3	FUNDAÇÕES	36.234,42	2,37%	20%							100%
				R\$ 7.246,88	R\$ 28.987,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	36.234,42	
4	SUPERESTRUTURA	92.516,62	6,06%	100%							100%
				R\$ 92.516,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	92.516,62	
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	71.611,62	4,69%	35%							100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 25.064,07	R\$ 26.496,30	R\$ 20.051,25	R\$ -	71.611,62	
6	ESQUADRIAS	143.313,11	9,38%	25%							100%
				R\$ -	R\$ 35.828,28	R\$ 28.662,62	R\$ 14.331,31	R\$ 50.159,59	R\$ 14.331,31	143.313,11	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	138.677,73	9,08%	20%							100%
				R\$ 27.735,55	R\$ 110.942,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	138.677,73	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	29.138,90	1,91%	45%							100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 13.112,50	R\$ 16.026,40	R\$ -	R\$ -	29.138,90	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	182.451,72	11,94%	30%							100%
				R\$ -	R\$ 54.735,52	R\$ 82.103,27	R\$ 45.612,93	R\$ -	R\$ -	182.451,72	
10	SISTEMAS DE PISOS	218.819,76	14,32%	5%							100%
				R\$ -	R\$ 10.941,00	R\$ 32.822,96	R\$ 43.763,95	R\$ 87.527,90	R\$ 43.763,95	218.819,76	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	123.004,27	8,05%	40%							100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.201,71	R\$ 49.201,71	R\$ 24.600,85	123.004,27	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.488,23	1,41%	20%							100%
				R\$ -	R\$ 4.297,65	R\$ 4.297,65	R\$ 6.446,46	R\$ 6.446,47	R\$ -	21.488,23	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	34.845,51	2,28%	45%							100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.680,48	R\$ 14.635,11	R\$ 4.529,92	34.845,51	
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	21.788,52	1,43%	60%							100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.073,11	R\$ 8.715,41	R\$ -	21.788,52	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	30.127,72	1,97%	15%							100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.519,16	R\$ 10.544,70	R\$ 15.063,86	30.127,72	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	24.828,74	1,63%	30%							100%
				R\$ 7.448,62	R\$ 7.448,62	R\$ 6.207,19	R\$ 3.724,31	R\$ -	R\$ -	24.828,74	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	95.950,38	6,28%	30%							100%
				R\$ 28.785,10	R\$ 9.595,04	R\$ 9.595,04	R\$ 19.190,08	R\$ 23.987,60	R\$ 4.797,52	95.950,38	
18	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.986,42	0,13%	100%							100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.986,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.986,42	
19	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	61.124,38	4,00%	20%							100%
				R\$ 12.224,88	R\$ 6.112,44	R\$ 12.224,88	R\$ 3.056,22	R\$ 3.056,22	R\$ 24.449,74	61.124,38	
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	28.720,99	1,88%	10%							100%
				R\$ 2.872,10	R\$ 5.744,20	R\$ 7.180,25	R\$ 1.436,05	R\$ -	R\$ 11.488,39	28.720,99	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	161.580,46	10,58%	10%							100%
				R\$ 16.158,05	R\$ 16.158,05	R\$ 40.395,12	R\$ 24.237,06	R\$ 24.237,06	R\$ 40.395,12	161.580,46	
TOTAL SIMPLES R\$		R\$ 1.527.644,10	100%	R\$ 204.422,40	R\$ 290.790,52	R\$ 263.651,97	R\$ 286.795,53	R\$ 298.563,02	R\$ 183.420,66	R\$ 1.527.644,10	
TOTAL ACUMULADO R\$		-	-	R\$ 204.422,40	R\$ 495.212,92	R\$ 758.864,89	R\$ 1.045.660,42	R\$ 1.344.223,44	R\$ 1.527.644,10	-	
Percentual Simples %		-	-	13,38%	19,04%	17,26%	18,77%	19,54%	12,01%	100,00%	
Percentual Acumulado %		-	-	13,38%	32,42%	49,68%	68,45%	87,99%	100,00%	-	

Itaituba - Pará, 09 de junho de 2020.