

EMPRESA: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARA
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018-CP / MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Solicitação de Prorrogação de prazo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R\$)	PERÍODO DO PERÍODO ANTERIOR 06/08/2018		PERÍODO DE 06/08/2018 À 08/10/2018		PERÍODO DE 08/10/2018 À 04/12/2018		PERÍODO DE 04/12/2018 À 02/02/2019		PERÍODO DE 02/02/2019 À 03/04/2019		PERÍODO DE 03/04/2019 À 01/06/2019		PERÍODO DE 01/06/2019 À 01/07/2020		ACUMULADO	%
			30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	192.978,29							25%	25%							100%	4,72%
			50%						48.244,57	48.244,57							192.978,29	
			96.489,15						25,00%	25,00%							100%	31,27%
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.278.898,80															1.278.898,80	
			50%						319.714,70	319.714,70							100%	41,15%
			639.429,40						25,00%	25,00%							1.892.913,08	
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.692.913,08															1.692.913,08	
			50%						420.728,27	420.728,27							100%	8,14%
			841.456,54						25,00%	25,00%							332.800,00	
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	332.800,00															332.800,00	
			50%						83.200,00	83.200,00							60%	0,89%
			166.400,00								5,00%	5,00%					21.955,06	
5	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	36.591,76															36.591,76	
			50%								1.829,59	1.829,59					100%	12,28%
			18.295,88						25,00%	25,00%							602.207,44	
6	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	502.207,44															502.207,44	
			50%						125.551,86	125.551,86							87%	1,56%
			251.103,72						12,50%	12,50%	5,00%	5,00%	1,22%	1,18%			86.630,65	
7	OBRAS DE ARTE EXISTENTE	63.650,63															63.650,63	
			50%						7.956,33	7.956,33	3.182,53	3.182,53	776,54	751,08			4.067.343,31	100%
			31.825,32						1.005.395,73	1.005.395,73	5.012,12	5.012,12	776,54	751,08			4.067.343,31	
Total da Parcela		4.090.000,00	2.045.000,00															
Percentual Simples			60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,58%	24,58%	0,12%	0,12%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	4.067.343,31	99,49%
Total Acumulado			2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	3.050.395,73	4.055.791,46	4.060.803,58	4.065.815,70	4.066.592,24	4.067.343,31	4.067.343,31			
Percentual Acumulado			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	74,58%	99,16%	99,29%	99,41%	99,43%	99,45%	99,45%			

Antônio Cleobaldo Amorim Barra
CREA 2157D/IPA
CPF 012.804.902-25

TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 08.489.964/0001-57
NAOR GUIMARÃES FALCÃO NETO
CPF: 607.764.712-87
DIRETOR