



EMPRESA: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARA
 REF. PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2018-CP / MODALIDADE: CONCORRÊNCIA



DESEMBOLSO: R\$ 4.090.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Solicitação de Prorrogação de prazo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R\$)	TÉRMINO DO PERÍODO ANTERIOR 06/08/2019		PERÍODO DE 06/08/2019 À 09/10/2019		PERÍODO DE 09/10/2019 À 04/12/2019		PERÍODO DE 05/12/2019 À 27/02/2020		PERÍODO DE 03/02/2020 À 22/04/2020		PERÍODO DE 04/04/2020 À 01/08/2020		PERÍODO DE 02/08/2020 À 31/07/2021		ACUMULADO	%
			30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	192.978,29	50%						25%	25%							100%	4,72%
			96.489,15						48.244,57	48.244,57								
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.278.858,80	50%						25,00%	25,00%							100%	31,27%
			639.429,40						319.714,70	319.714,70								
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.682.913,08	50%						25,00%	25,00%							100%	41,15%
			841.456,54						420.728,27	420.728,27								
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	332.800,00	50%						25,00%	25,00%							100%	8,14%
			166.400,00						83.200,00	83.200,00								
5	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	36.591,76	50%								5,00%	5,00%					60%	0,89%
			18.295,88								1.829,59	1.829,59						
6	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	502.207,44	50%						25,00%	25,00%							100%	12,28%
			251.103,72						125.551,86	125.551,86								
7	OBRAS DE ARTE EXISTENTE	63.650,63	50%						12,50%	12,50%	5,00%	5,00%	1,22%	1,18%			87%	1,56%
			31.825,32						7.956,33	7.956,33	3.182,53	3.182,53	776,54	751,08				
Total da Parcela		4.090.000,00	2.045.000,00						1.006.395,73	1.006.395,73	5.012,12	5.012,12	776,54	751,08			4.067.343,31	100%
Percentual Simples			50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,58%	24,58%	0,12%	0,12%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%		
Total Acumulado			2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	3.060.395,73	4.056.791,46	4.060.803,58	4.065.815,70	4.066.592,24	4.067.343,31	4.067.343,31	4.067.343,31	4.067.343,31	99,40%
Percentual Acumulado			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	74,58%	99,16%	99,29%	99,41%	99,43%	99,45%	99,45%	99,45%		


Antônio Cleobaldo Amorim Barra
 CREA 2157D/PA
 CPF 012.804.902-25


TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 08.489.964/0001-57
NAOR GUIMARÃES FALCÃO NETO
 CPF: 607.764.712-87
 DIRETOR