



EMPRESA: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ
 REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018-CP / MODALIDADE: CONCORRÊNCIA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Solicitação de Prorrogação de prazo

DESEMBOLSO: R\$ 3.067.749,45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R\$)	PERÍODO DE 24/06/2018 À 24/11/2018			PERÍODO DE 27/04/2018 À 15/06/2018			PERÍODO DE 12/08/2018 À 01/11/2018			PERÍODO DE 10/12/2018 À 07/02/2019			PERÍODO DE 06/02/2019 À 07/04/2019			ACUMULADO	%		
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.877,94	50,00%															12.438,97	24.877,94	0,81%	
			12.438,97																		
2	EQUIPE TÉCNICA	61.060,45	33,30%															21,29%	100,00%	2,00%	
			20.333,13																27.727,55	12.999,77	61.060,45
3	PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT	36.786,65	33,33%															21,25%	100,00%	1,20%	
			12.250,66																16.694,41	7.810,57	36.786,65
4	TERRAPLENAGEM	140.067,31	33,33%															21,25%	100,00%	4,58%	
			46.681,10																63.614,03	29.762,18	140.067,31
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.677.831,75	33,33%															21,25%	100,00%	84,30%	
			859.191,32																1.170.651,18	547.789,25	2.677.831,75
6	ACESSIBILIDADE	44.758,96																100%	100,00%	1,46%	
																			44.758,96	44.758,96	
7	SINALIZAÇÃO	137.206,93																100%	100,00%	4,49%	
																			137.206,93	137.206,93	
8	DRENAGEM	35.200,47	33,33%															66,67%	100,00%	1,15%	
			11.732,32																1.278.887,17	816.234,78	3.067.749,45
Total da Parcela		3.067.749,45	962.627,49															41,82%	0,00%	26,69%	
Percentual Simples			31,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.241.514,67	2.241.514,67	100,00%	
Total Acumulado			962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	962.627,49	2.241.514,67	2.241.514,67	3.067.749,45	
Percentual Acumulado			31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	31,48%	73,31%	73,31%	73,31%	

Antônio Cleobaldo Amorim Barra
 CREA 2157D/PA
 CPF 012.804.902-25

Naor Guimarães Falcão Neto
 CPF: 607.764.712-8