



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2019 Parecer Final de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratação – RDC Nº 001/2018

Contratada: COMPACTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – (filial)

Interessado: Município de Itaituba

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação de Prazo de Execução

Vigência: de 12/01/2019 até 20/05/2019

Em análise:

termo aditivo de prorrogação de prazo de execução ao contrato nº 0253/2018;

Objeto: Contratação integrada de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil para elaboração de projetos básicos executivos e execução da obra de construção na vila de Barreiras no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Ofício da empresa contratada informando que já foi concluído o percentual de 98% da obra e solicitando prazo para a conclusão total;

Termo de aceite da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93 favorece a realização do termo aditivo de prorrogação de execução da obra.

Conclusão:


O pedido foi formalizado dentro do prazo;

A alteração está prevista em contrato;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 08 de janeiro de 2019.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Municipal 0060/2017