

RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 38,70 KM DA ESTRADA MAMURU										CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
REF:										Data:	
SINAPI-08/2020										22/09/2020	
SEDOP-04/2020										TOTAL PARCIAL	
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO P/ 02 MESES	30 Dias	60 Dias	60 Dias	TOTAL PARCIAL	
1.0		RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MAMURU									
1.1		MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA:									
1.1.1	93207	Instalação do canteiro em chapa de madeira	M <sup>2</sup>	24,00	946,95	100%	100%	-	-	100%	
1.1.2	SEDOP 011340	Placa de obra em lona com plotagem de grafica (2,00x3,00)	M <sup>2</sup>	6,00	196,97	100%	100%	22.726,81	-	22.726,81	
1.2		DESMATAMENTO E LIMPEZA:									
1.2.1	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores	M <sup>2</sup>	232.200,00	0,29	100%	100%	0%	0,00	68.250,08	
		TERRAPLANAGEM:									
1.3.1	74151/002	Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria (50m DMT 220m)	M <sup>3</sup>	23.220,00	3,11	100%	50%	50%	36.115,67	72.231,34	
1.3.2	100575	Espalhamento de material de 1 categoria (largura de 6,00m)	M <sup>2</sup>	232.200,00	0,09	100%	50%	50%	9.953,14	19.906,27	
1.3.3	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	M <sup>2</sup>	232.200,00	1,70	100%	50%	50%	197.640,86	395.281,72	
1.4		OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS									
1.4.1	92216	- Bueiro duplo (corpo) BDTC ø = 1,0 m, com berço em concreto ciclópico	M	20,00	341,23	%	100%	-	-	100%	
1.4.2	73856/009	- Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,0 m, em concreto ciclópico	UND	2,00	3.023,82	%	100%	-	-	100%	
							6.047,64	6047,642082		6.047,64	



RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 38,70 KM DA ESTRADA MAMURU

REF:		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DETALHADO										CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
SINAPI-08/2020												Data:	
SETOP-04/2020												22/09/2020	
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 02 MÊSES	30 Dias	60 Dias	TOTAL PARCIAL				
1.4.3	Composição o local	- Reconstrução de Pontilhão em madeira de lei.	ML	24,00	2.939,28	100%	50%	50%	100%				
1.5		REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm)	-	-	-	-	-	-	-				
1.5.1	74155/002	Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m)	M³	23.220,00	3,36	100%	40%	60%	100%				
1.5.2	100940	Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 3,0 km	M³/KM	86.175,00	3,94	100%	40%	60%	100%				
1.5.3	100575	Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora(largura de 6,00m)	M²	232.200,00	0,09	100%	40%	60%	100%				
1.5.4	100577	Regularização e compactação de solo	M³	22.980,00	0,78	100%	40%	60%	100%				
<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>						<b>1.118.663,98</b>	<b>566.280,31</b>	<b>552.383,67</b>	<b>1.118.663,98</b>				
<b>TOTAL ACUMULADO R\$</b>						-	566.280,31	1.118.663,98	-				
<b>Percentual Simples %</b>						-	50,62%	49,38%	-				
<b>Percentual Acumulado %</b>						-	50,62%	100,00%	-				

Itaituba - Pa, 22 de setembro de 2020

  
 Lana Sabryna S. Aguiar  
 Engenheira Civil  
**LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR**  
 Engenheira Civil - CREA n° 151604296-7 PA 151604296-7