



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 16/08/2019
OBRA: PONTE DE 78 METROS	
LOCAL DA OBRA: SÃO LUIS DO TAPAJOS	VALOR DA OBRA: R\$ 484.042,90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS		
				30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.415,41	4,22%	75,00%	25,00%	0,00%
				R\$ 15.311,56	R\$ 5.103,85	R\$ -
2	MADEIRAMENTO	R\$ 434.584,78	89,78%	25,00%	35,00%	40,00%
				R\$ 108.646,20	R\$ 152.104,67	R\$ 173.833,91
3	FERRAGENS	R\$ 14.219,15	2,94%	30,00%	35,00%	35,00%
				R\$ 4.265,75	R\$ 4.976,70	R\$ 4.976,70
4	PINTURA	R\$ 9.838,96	2,03%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.838,96
5	DIVERSOS	R\$ 4.984,59	1,03%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.984,59
TOTAL				R\$ 484.042,90	100,00%	
PARCIAL SIMPLES R\$				R\$ 128.223,50	R\$ 162.185,23	R\$ 193.634,17
PERCENTUAIS SIMPLES %				26,49%	33,51%	40,00%
PARCIAIS ACUMULADOS R\$				R\$ 128.223,50	R\$ 290.408,73	R\$ 484.042,90
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				26,49%	60,00%	100,00%

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8

Itaituba - Pa, 16 de Agosto de 2019

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA