



À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr.º AMILTON PINHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20200371 REFERENTE À CONCORRENCIA Nº 004/2020 – CP, DA E.M.E.F SÃO FRANCISCO DE ASSIS II.

A EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanay Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O 1º PEDIDO DO ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO, da escola MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS II, LOCALIZADA NA BR 163, KM 220 DISTRITO DE MORAES ALMDEIDA ITAITUBA/PA, por mais 60 dias após o termino do prazo que e ate o dia 03/05/ 2021 como consta na ordem de serviço nº 041/2020 - FME.

A JUSTIFICATIVA - a empresa **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, vem pedir a secretaria municipal de educação, mais 60 dias de prazo, para CONCLUIRMO em tempo hábil todos os serviços faltantes. Estamos com aproximadamente 80% dos serviços concluídos, o que interrompeu os trabalhos foram a demora da serraria liberar as peças de madeiras para a cobertura e posteriormente a colocação dos telhados, após a compra da madeira para vigamento, ripão entre outras foi constatado a péssima qualidade da madeira em processo de empeno, por esse motivo devolvemos e tivemos que negociar a troca com isso perdemos 2 meses de serviço já que sem a cobertura não era possível o rebo piso elétrica revestimento ente outros por conta das chuvas pesadas naquela região e logística onerosa, já que os preços praticados em Moraes Almeida, eram além dos valores de planilha sendo assim mais conveniente as compras em Itaituba a cerca de 215 km de distância da obra tendo que buscar pessoalmente cada item, o que toma muito tempo, encaramos também falta de energia constante das 8 horas da manhã as 17 horas da tarde sobrecarregando o gerador que por muitas vezes parava para concerto levando alguns dias de serviços, por isso peço esse tempo já que por nossos cálculos será mais que o suficiente para o termino dessa obra.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 08 de abril de 2021.

Ernandes F. Moura
EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

09.319.572/0001-02
E F MOURA SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI
AV ARAMANAY COUTO 868 BELA VISTA
CEP 68180 420 ITAITUBA PA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS

REFERÊNCIA: Contrato Nº 20200371 – Concorrência Nº 004/2020 -CP.

OBRA: E.M.E.F. "São Francisco De Assis II"

CONTRATADA: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Ido a Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI justificado que em razão "da demora da serraria para entregar as peças de madeiras para a cobertura e posteriormente a colocação dos telhados, após a compra da madeira para vigamento. Foi constatada a péssima qualidade da madeira em processo de empeno, motivo da troca, com isso perdeu-se dois meses de serviços, já que sem a cobertura não é possível o reboco, piso, elétrica, revestimentos, entre outras. Ainda houve as chuvas pesadas e logística onerosa em Moraes Almeida, razão das aquisições terem sido realizadas em Itaituba cerca de 215 KM de distancia da obra, tendo que apanhar cada item, o que toma muito tempo. Houve ainda, a falta constante de energia elétrica das 8h as 17h, sobrecarregando o gerador que por muitas vezes parou para concertos, levando alguns dias de serviços". Em análise á exposição tecida pela empresa competente, tal fator obviamente ocasionou escassez de aquisições da matéria prima, somado à redução da mão de obra em decorrência da avassaladora pandemia que sofre o mundo, e ainda, por ser a execução da obra em área da zona rural, deste Município, há também a dificuldade de tráfego de caminhões pelo trajeto, somado as
ceis condições em consequências das chuvas. Portanto, precisando a Empresa competente da extensão de margem temporal para a execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos determina: **Art. 3º.** "(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional". **Art.5º.** "O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigí-lo." **Art. 12.** "Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas". E, sendo atribuição da Esfera Pública Municipal, à vista das condições disponíveis, estabelecer parâmetro para melhor atendimento aos interessados. Que em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR 60 DIAS A MAIS -CONTRATO DE Nº 20200371 – CP Nº 004/2020, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL.

Em: 09.04.2021

William Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº VCA 006/17 de 02/01/17