



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

CONTRATO: Nº 20200296 – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO SEMIARTESIANO PARA ATENDER A DEMANDA DE COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo de prazo de execução justificando que o período chuvoso característico da região nessa época do ano tem prejudicado o andamento dos serviços da construção. Somado a isso ainda as dificuldades na logística técnica/operacional das que as frentes de serviço que vem enfrentando ocasionadas pela pandemia do COVID-19, as quais causam atraso inclusive na obtenção de insumos necessários à execução da obra, sendo que esses fatores influenciaram diretamente na execução do Cronograma Físico-Financeiro previsto.

Considerando que os serviços ainda não foram executados integralmente e que a Obra se encontra com percentual de 70,00%, conforme 1º Boletim de Medição, justifica-se a necessidade de **aditivar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar a conclusão da referida Obra.

Itaituba, 23 de Dezembro de 2020.

Eng.º João Neto
CREA-PA 25597 D

João Gonçalves de Oliveira Neto
Eng.º Civil – CREA 1511306289
Resp. Tec. Pela Fiscalização
Prefeitura De Itaituba



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: 20200296 - TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP

CONTRATADA: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra


JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de Perfuração de Poços semiartesianos**, Objeto do Contrato Nº 20200296, justificando que a situação de emergência em virtude da pandemia de Covid-19 interferiu no andamento regular da mesma, dificultando a aquisição de insumos necessários à continuidade da Obra, uma vez que causou a escassez destes no mercado.

Em virtude do exposto, o Cronograma Físico-financeiro previsto ficou comprometido, de modo que o prazo restante não será suficiente para possibilitar sua execução, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 60 (sessenta) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa.

Itaituba, PA, 23 de dezembro de 2020.


ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0045/2020



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Ofício N° 035/2020

À Prefeitura Municipal de Itaituba

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de execução de obra relativa ao contrato N° 20200296

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto à Prefeitura Municipal de Itaituba aditivo de prazo para execução de obra pública, objeto do contrato N° 20200296 (Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA), conforme artigo 57 da lei 8.666/93.

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, qual seja: Pandemia de COVID-19, que dificultou a produção dos insumos necessários à continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e dificulta a sua aquisição por parte da contratada.

Adicionalmente, tão logo tendo sido a obra retomada, iniciou-se o período de intensas chuvas características do inverno na região, prejudicando o andamento normal das atividades construtivas.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos aditivo de **60 dias** ao prazo inicialmente determinado em contrato, para conclusão da obra

Itaituba, 22 de dezembro de 2020


VANDERLEI DOS SANTOS
CPF: 631.864.462-87
V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, que solicitou mediante Ofício Nº 035/2020, devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA**, Objeto do Contrato Nº 20200296 - TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP, por mais 60 (sessenta) dias a contar do término do prazo anterior, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 23 de dezembro de 2020.


ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0045/2020