



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: Solicitação de 1º Aditivo de Prazo de Execução ao Contrato de nº 20220394, Concorrência Pública nº 09/2022-CP.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa Esperança I.

A empresa **W. M. LIRA DE OLIVEIRA**, mediante Ofício datado do dia 22 de maio de 2023, informa a esta secretaria que por motivo de força maior o contrato acima mencionado não tem como ser cumprido no tempo hábil, em decorrência do período chuvoso, problemas na entrega do material e as condições de trafegabilidade até o local da obra.

Diante do exposto, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO por mais 53 (Cinquenta e três) dias, a contar da data do vencimento da Ordem de Serviço, em anexo.

Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação



W.M.LIRA DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 22.296.039/0001-30

Itaituba – Pará, 22 de Maio de 2023.

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Nº20220394.

A empresa W.M.LIRA DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 22.296.039/0001-30, com endereço na Av. Doutor Hugo de Mendonça, nº 414, Centro - Itaituba, Pará, por intermédio de seu representante legal o Sr. Wesley Maxcimiliano Lira de Oliveira, portador do RG nº002.966.031 e do CPF nº 761.514.092-72, vem por meio desta, solicitar prazo aditivo de contrato, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que com a ocorrência do período de chuva e condições de trafegabilidade, houve problemas entrega de material e execução da obra, que depende de um clima propício para que seja realizada com qualidade, logo esses problemas acabaram acarretando no atraso da entrega da obra da **Construção Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa Esperança I.**

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato de Nº 20220394, por mais 53 (Cinquenta e Três) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

É o que temos para o momento e os colocamos a inteira disposição para sanar qualquer dúvida pertinente as contrato.

Desde já agradeço vossa atenção.

W M LIRA DE OLIVEIRA
LTDA:2229603900013
0

Assinado de forma digital por W M
LIRA DE OLIVEIRA
LTDA:22296039000130
Dados: 2023.05.22 15:10:14 -03'00'

W.M LIRA DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 22.296.039/0001-30

