



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220184, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022.

**OBJETO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DO OURO.

A empresa **E.F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI** informa esta Secretaria Municipal de Educação através do ofício datado do dia 5 de dezembro de 2023, que após vistoria realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação constatou alguns problemas na execução da Obra, por isso solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 150 dias.

Diante do exposto, e levando em consideração o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis a presente solicitação.

  
Amilton Teixeira Pinho  
Decreto Municipal nº 006/17  
Secretário Municipal de Educação



À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr. <sup>o</sup> AMILTON PINHO

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO,**  
CONTRATO: 20220184, CONCORRENCIA- 003/2022-CP. OBJETO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JARDIM DO OURO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE ITAITUBA-PA.

A EMPRESA **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.319.572/0001-02, SITUADA AV. ARANAMAY COUTO, Nº 868, BAIRRO BELA VISTA CEP 68180-420, NESTA CIDADE DE ITAITUBA PA. FONE (93)99131-0105.

**INFORMA QUE**, VEM SOLICITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ITAITUBA PA, **2º PEDIDO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DE 150 DIAS** APÓS O VENCIMENTO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO, QUE SERÁ NO DIA 14/01/2024, COMO CONSTA NO 1º ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIM DO OURO.

A JUSTIFICATIVA. Estamos perto da conclusão da escola jardim do ouro em Moraes Almeida, tivemos problemas executivos de obra que foi detectado pela fiscalização do engenheiro da prefeitura de Itaituba, onde na qual estamos sanando alguns desses problemas, em paralelo com o andamento de serviços de pintura na quadra, plantio de grama e também de metalurgia como grades peitoril traves e outros, apesar de estar nas últimas etapas nos deparamos com acabamentos de diversas modalidades que acabou demandando muito tempo tornando um tanto demorado por ser uma obra de grande porte no interior torna os serviços mais demorado principalmente no que se trata de material de construção e disponibilidade de mão de obra qualificada, por isso pedimos mais esse prazo acima citado.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Itaituba-PA, 05 de dezembro de 2023

  
**EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**CNPJ: 09.319.572/0001-02**