



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** SOLCITAÇÃO DO 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230317, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares para atender a demanda do município de Itaituba, nas seguintes localidades: Bairro Miritituba IV.

A empresa **V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado de 04 de março de 2024, que as fortes chuvas que vem ocorrendo na região ocasionaram o atraso da execução da referida obra, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução, conforme documentos em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, por mais 60 (Sessenta) dias.

  
Euclides Alves da Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura



**MACOM**

**VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

**OFÍCIO N° 68/2024**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de execução do contrato N° 20230317


Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA aditivo de prazo de execução do contrato N° 20230317 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA).

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, devido às fortes chuvas que vem ocorrendo na região ocasionou o atraso da referida obra, dessa forma que solicitamos aditivo de prazo de execução referente ao contrato N°20230317, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, na seguinte localidade:

- BAIRRO MIRITITUBA IV

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos aditivo de prazo de execução do contrato N°20230317 de 60 (sessenta) dias.

Itaituba – PA, 04 de março de 2024

  
\_\_\_\_\_  
**V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA**  
**CNPJ:36.908.164/0001-69**  
**VANDERLEI DOS SANTOS**  
**CPF:631.864.462-87**



**MACOM**  
**VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**  
INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69  
E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Anexo II - Cronograma Físico - Financeiro LOTE - VII(CONCORRENCIA Nº 003/2023


OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.


LOCAL DA OBRA: DISTRITO MIRITTUBA IV, ITATUBA-PA.

TABELA SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 E PROPRIA /COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Valor	30 Dias	60 Dias	T. Parcial
1	PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m	104.400,9	88,58%	11,42%	100,00' %'
		2	92.435,44	11.965,48	104.400,92
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.009,04	100,00%		100,00' %'
			2.009,04		2.009,04
1.2	ALARGAMENTO DO FURO:	90.426,40	100,00%		100,00' %'
			90.426,40		90.426,40
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE	6.635,14		100,00%	100,00' %'
				6.635,14	6.635,14
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA	5.330,34		100,00%	100,00' %'
				5.330,34	5.330,34
		104.400,9	92.435,44	11.965,48	104.400,92
		2	92.435,44	#####	

ITAITUBA-PA, 04 DE MARÇO DE 2024

  
CLEVELAND GUSTAVO C. DA SILVA  
CPF: 030.141.492-09  
CREA: 1518201270

  
V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA  
CNPJ:36.908.164/0001-69  
VANDERLEI DOS SANTOS  
CPF:631.864.462-87

End.: Travessa João pessoa, 1075, Cep:68180-610, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196  
E-mail: vsservicosloc@gmail.com