



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA -CONTRATO Nº 20200390

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias a mais

REFERÊNCIA: Contrato Nº 20200390 – CONCORRÊNCIA Nº 008/2020 -CP.


OBJETO DO CONTRATO 20200390: Contratação de empresa para construção de Escolas Municipais e ANEXO da E.M.ED.I.F NOVA CALIFÓRNIA, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação, de acordo com Projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório” **serviço de construção da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “IGARAPÉ AÇU”**

CONTRATADA: P. H. DE OLIVEIRA ABREU EIRELI

a Contratada P. H. DE OLIVEIRA ABREU EIRELI assim justifica, que em decorrência “de fato imprevisível, qual seja: Pandemia de COVID-19, que dificultou a produção da matéria prima necessárias à continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e, dificulta a sua aquisição por parte da contratada. (...) tão logo tendo a retomada da obra, iniciou-se o período de intensas chuvas características do inverno na região, prejudicando assim o andamento das atividades construtivas na sua normalidade”(transcrição da justificativa emitida pela contratada). Em análise à exposição tecida pela empresa competente, tal fator obviamente ocasionou escassez de aquisições da matéria prima, somado à redução da mão de obra em decorrência da avassaladora pandemia que sofre o mundo, e ainda, por ser a execução da obra em área da zona rural, deste Município, há também a dificuldade de tráfego de caminhões pelo trajeto, somado as difíceis condições em consequências das chuvas. Portanto, precisando a Empresa competente da extensão de prazo temporal para a execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos determina: **Art. 3º.** “(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional”. **Art.5º.** “O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.” **Art. 12.** “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”. Cabe, portanto, à Esfera Pública Municipal, à vista das condições disponíveis, estabelecer parâmetro para melhor atendimento aos interessados. Que em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200390 – CONCORRÊNCIA Nº 008/2020, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS A MAIS.

Em: 22.04.2021

Amilton Teixeira Filho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº VCA 006/17 de 02/01/17



HENRIQUE ABREU ARQUITETURA ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

CNPJ:39.285.956.0001/12

CAU:A132492-6

Ofício:002/2021

À Prefeitura Municipal de Itaituba

Secretaria Municipal de Educação

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de vigência da ordem de serviço Nº 006/2021 - FME

Ao cumprimenta-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto à Prefeitura Municipal de Itaituba o aditivo de prazo de vigência da ordem de serviço Nº 006/2021 - FME

(CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CABO IGARAPÉ AÇÚ), conforme artigo 57 da lei 8.666/93.

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, qual seja: Pandemia de COVID-19, que dificultou a produção de matéria-prima necessárias à continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e dificulta a sua aquisição por parte da contratada.

Adicionado ao fato mencionado acima, tão logo tendo a retomada da obra, iniciou-se o período de intensas chuvas características do inverno na região, prejudicando assim o andamento das atividades construtivas na sua normalidade.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos aditivo por igual período ao prazo inicialmente determinado em contrato, para conclusão desta obra.

Itaituba, 14 de Março de 2021.

**P H DE OLIVEIRA
ABREU EIRELI:
39285956000112**

Assinado digitalmente por P H DE OLIVEIRA ABREU EIRELI:
39285956000112
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=ITAITUBA,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CNPJ A1, OU=23917962000105, OU=presencial, CN=P H
DE OLIVEIRA ABREU EIRELI:39285956000112
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-04-14 12:14:38
Foxit Reader Versão: 9.6.0

P.H. DE OLIVEIRA ABREU EIRELI

CNPJ 39.285.956/0001-12

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU

CPF:011.388.772-80



(93)99112-0437



PAULOHENRIQUEABREU99@GMAIL.COM



**12º RUA, N 153, BAIRRO
FLORESTA**