



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO


JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230319, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado de 05 de julho de 2024, que devido algumas dificuldades de acesso até as comunidades onde estão sendo perfurados os poços, houve atraso na execução das obras, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que possa dar andamento e conclusão do serviço.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme Ofício da empresa e cronogramas em anexo.


Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 067/2024

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: Aditivo de Prazo de Execução
LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023-CP
CONTRATO Nº: 20230319

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes,

Devido a dificuldade de acesso a algumas comunidade por se tratar de estradas de chão e essa época de estiagem enfrentamos muitas dificuldades com estradas em péssimas condições, e devido a grande demanda de perfurações de poços, mas nossa equipe tem se esforçado ao máximo pra manter os prazos de execução, porem mesmo concluindo uma boa parte dos serviços necessitamos de mais prazos. Portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60(Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ COMUNIDADE PENEDO (42,24% executado)
- ✓ COMUNIDADE PARQUES DAS PALMEIRAS (42,24% executado)
- ✓ COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA
- ✓ COMUNIDADE IPAUPIXUNA
- ✓ CAMPO VERDE IV
- ✓ CAMPO VERDE III

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 05 de Julho de 2024

F A SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por F A
SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128
Dados: 2024.07.05 17:25:24 -03'00'

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28
FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA
CPF: 653.306.252-20

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, Nº100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA