



À SEMINFRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

ATT: Sr. ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE VIGENCIA DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20190284, REFERENTE À TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019 – TP Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de Macro drenagem no Município de Itaituba/PA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA PA.

A EMPRESA EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanay Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, O 2º PEDIDO DO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO, o objeto, Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de macro drenagem no Município de Itaituba, por mais 130 dias após o termino do prazo que findara no dia 10/07/2020, como consta no 1º pedido de aditivo de vigência anterior.

A JUSTIFICATIVA - a empresa E F Moura Serviços de Construção Eireli, vem pedir a Secretaria Municipal de Infraestrutura, mais 130 dias de prazo, para que a empresa acima citada possa concluir os serviços contratados da obra de macro drenagem, sofremos com as chuvas torrenciais no período de vigência do aditivo ainda em vigor e com o solo, como questão de dureza do solo, pedras, aparecimentos de cacimbas d'águas, em alguns trechos de atraso por parte do fornecedor as tubulações de concreto por conta da falta de cimento entre outros materiais que se justifica pela logística de seus próprios fornecedores que atrasam a suas entrega e por sua vez compromete o cronograma dos nossos serviços da obra de macro drenagem , esse Prazo que lhe peço e essencial para que possamos dar continuidades as nossas atividades mesmo após o seu vencimento, já que essa e uma obra de muita de muita importância beneficiara o setor da saúde desse município e acelerara o rápido funcionamento do hospital regional que e tão importante para essa região.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itaituba-PA, 02 de junho de 2020.


EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de macrodrenagem no Município de Itaituba/PA.

PROCESSO Nº 360.990/2019

CONVENIO Nº 003/2019 SEPLAN

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20190284 - TOMADA DE PREÇOS nº 013/2019-TP

CONTRATADA: EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20190284**, justificando que encontrou dificuldades técnicas em virtude das condições da área destinada à execução da Obra, como a dureza do solo e o acúmulo de água. Além disso, as chuvas e os atrasos de alguns fornecedores também interferiram no cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro previsto.

Ressaltamos que a Obra é Objeto do Convênio Nº 003/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itaituba e a Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN, por meio de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Estado - FDE, sendo os pagamentos das medições efetuados mediante liberação dos recursos pelo referido Órgão que é responsável pela aprovação, acompanhamento e fiscalização.

Em virtude do exposto, e considerando que conforme 4º Boletim de Medição a Obra encontra-se com 50,03 %, de modo que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a execução do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência Contratual por mais por mais 130 (Cento e trinta) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa.

Itaituba, PA, 15 de junho de 2020.


ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0045/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, mediante Ofício devidamente justificado que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato N° 20190284 - TOMADA DE PREÇOS nº 013/2019-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de macrodrenagem no Município de Itaituba/PA**, por mais **130 (cento e trinta) dias a contar do término do prazo anterior**, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 15 de junho de 2020.


ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0045/2020