



EMPRESA: TDL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBRA: REFORMA DO ACESSO E DA PRAÇA DA PAZ DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018-TP / MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

DATA: 02/10/2018

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR COM BDI (R\$)	PARCELAS	PERÍODO E VALOR (R\$)								ACUMULADO	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8			
1	REFORMA DA PRAÇA DA PAZ													
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.701,03	% PERÍODO	50,00%	50,00%							100,00%	15.701,03	1,57%
				7.850,51	7.850,51									
1.2	ACADEMIA AO AR LIVRE	104.528,39	% PERÍODO	30,00%	70,00%							100,00%	104.528,39	10,46%
				31.358,52	73.169,87									
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	503.358,82	% PERÍODO	10%	15%	15%	35%	10%	15%			100,00%	503.358,82	50,37%
				50.335,88	75.503,82	75.503,82	176.175,59	50.335,88	75.503,82					
1.4	URBANIZAÇÃO	375.771,77	% PERÍODO					14,00%	20,00%	36,00%	30,00%	100,00%	375.771,77	37,60%
				-	-			52.608,05	75.154,35	135.277,84	112.731,53			
<b>Total do Orçamento</b>		<b>999.360,01</b>			<b>246.069,12</b>		<b>251.679,41</b>		<b>253.602,11</b>		<b>248.009,37</b>	<b>999.360,01</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Percentual Simples</b>					<b>24,62%</b>		<b>25,18%</b>		<b>25,38%</b>		<b>24,82%</b>			
<b>Total Acumulado</b>					<b>246.069,12</b>		<b>497.748,53</b>		<b>751.350,64</b>		<b>999.360,01</b>			
<b>Percentual Acumulado</b>					<b>24,62%</b>		<b>49,81%</b>		<b>75,18%</b>		<b>100,00%</b>			