



WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME

Avenida Maranhão, Nº447 – Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Itaituba-PA  
CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: wtengenharialtlda@gmail.com

Ofício 002/2019

Ilmo. Sr. Orismar Pereira Gomes

Secretário Municipal de Infraestrutura

Nesta:

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que não foi possível concluir os serviços do contrato nº 20180336, em virtude das fortes chuvas nos meses de janeiro, fevereiro e março houve um atraso na obra devido a paralisação dos serviços. Desta forma solicito que aditive o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias para que nossa empresa possa concluir todos os serviços deste contrato.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – PA, 18 de março de 2019.

  
Jeison Wendell de A. Sousa

Representante legal

**CNPJ: 17.243.727/0001-00**

WT ENGENHARIA & CONSULTORIA  
LTDA

AV MARANHÃO 447 BELA VISTA  
ANEXO B CEP 68 180-410 ITAITUBA / PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

## TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente empresa W T Engenharia & Consultoria – LTDA- ME, mediante ofício 002/2019, que solicita termo aditivo de prazo de execução de recuperação da estrada Nova Olinda, objeto do **contrato nº20180336**, **sendo necessário prorrogar por mais 90(noventa)** para possibilitar a conclusão da obra conforme novo cronograma apresentado pela empresa.

Atenciosamente

**Orismar Pereira Gomes**  
*Secretário Municipal de Infraestrutura*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

## **JUSTIFICATIVA**

**A secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba**, considerando a necessidade em atender à solicitação feita pela contratada acerca da vigência de execução do contrato 20180336 tomada de preço cujo objetivo é a contratação de empresa especializada em engenharia civil para recuperação e complementação de 22 km da estrada Nova Olinda com reforma das pontes e colocação de bueiros no Município de Itaituba-PA.

Considerando que, durante o segundo trimestre deste ano de 2019, a região se encontrava ainda no período de inverno amazônico, com índices pluviométricos elevados, prejudicando assim o bom andamento dos serviços contratados. Considerando a dificuldade de acesso e de mobilização de equipamento ao local.

Assim sendo se observou a necessidade de adequação no contrato, para aditar o prazo necessário para conclusão dos serviços constantes do contrato supracitado.

Atenciosamente

  
**João Gonçalves de Oliveira Neto**  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
Engenheiro Civil  
RNP 151 1300628-9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

## **JUSTIFICATIVA**

**ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL**

**CONTRATO: N° 20180336 – TOMADA DE PREÇOS N°014/2018-TP**

**CONTRATO: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 22 km DA ESTRADA NOVA OLINDA COM REFORMA DAS PONTES E COLOCAÇÃO DE BUEIROS NO MUNICIPIOS DE ITAITUBA-PA**

Considerando que a Empresa encaminhou justificativa informando que não foi possível a conclusão da obra no tempo previsto e que houve atrasos na execução dos serviços em virtude das fortes chuvas que ocorreram nos meses de janeiro, fevereiro e março, necessitando de prorrogação de **prazo para execução da obra por mais 90(noventa) dias a contar do término do prazo anterior.**

Diante do exposto, e visto que o prazo restante não será suficiente para conclusão dessa obra que possui significativa importância para o município, servimo-nos do presente para justificar e solicitar a prorrogação conforme solicitação da empresa mediante ofício em anexo.

Itaituba-PA, 18 de Março de 2019



**Orismar Pereira Gomes**  
*Secretário Municipal de Infraestrutura*