



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Abrigo Infantil para suprir a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social de Itaituba**

PROCESSO Nº 2017/466908

CONVÊNIO Nº 038/2018

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20180262 – MODALIDADE: Tomada de Preço Nº 004/2018 - TP

CONTRATADA: E F MOURA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de Prorrogação de Vigência do Contrato

**JUSTIFICATIVA**


A Empresa supracitada requereu, por meio de ofício, a elaboração de Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato Nº 20180262 - FMAS, pela seguinte razão:

O Contrato supracitado tem a vigência até 05/07/2019, necessitando de mais prazo para conclusão da Obra.

A empresa contratada alega que paralisou os trabalhos da obra devido à falta de repasse de recurso por parte do Estado/SEDOP para pagamento das medições realizadas, o que prejudicou o prazo para conclusão da obra, havendo necessidade de aditar o prazo de vigência do contrato por **180 dias**. Ciente da problemática, esta Secretária é favorável à elaboração do **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato Nº 20180262, conforme solicitado pela contratada.**

Diante disso, aguarda a devida providência.

Itaituba, 26 de junho de 2019.

  
**Solange Moreira**  
Secretário Municipal de Assistência Social



À FMAS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA/PA.

ATT: Sra.<sup>a</sup> SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20180262 REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS 004/2018-TPCONSTRUÇÃO DO ABRIGO INFANTIL.

A EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanay Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180-420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

**INFORMA QUE**, vem Solicitar a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, o 1º pedido do Aditivo de PRAZO DO CONTRATO, da CONSTRUÇÃO DO ABRIGO INFANTIL, localizada no município de Itaituba Pá, contrato nº 20180262 tomada de preço 004/2018-tp.

**A JUSTIFICATIVA** - a empresa E F MOURA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, vem por meio deste aditivo justificasse que por conta dos atrasos do pagamento da medição que estava desde o ano passado sem ser pago pelo governo do Estado da gestão passada, fazendo assim aproximadamente 6 meses sem uma definição favorável, a empresa obrigou se a paralisar as suas atividades, agora que a empresa deu inicio as suas atividades, nos encontramos com o prazo do contrato muito reduzido sendo assim venho pedir MAIS 180 DIAS a partir da data de vencimento do contrato em que esta em andamento, para darmos continuidade da obra que estava parada afim de entregar ao município mais uma obra de qualidade visando o bem estar da população de Itaituba-Pa.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 26 de junho de 2019.

*ERIVANDEZ F. MOURA*  
**EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

**CNPJ: 09.319.572/0001-02**

*Recebido em:  
26/06/2019  
DES*