

MEMO. N° 0042/2019

Itaituba-PA, 10 de janeiro de 2019.

Da: SEMINFRA

Orismar Pereira Gomes

Para: DIRETORIA DE COMPRAS

Att: Joelson Aguiar


Diretor de Compras

Assunto: Encaminhamento de Aditivo para empresa W T Engenharia & Consultoria

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando Justificativa de Aditivo de prazo para a empresa W T Engenharia & Consultoria Ltda - ME concluir a recuperação da estrada Nova Olinda, objeto do contrato n° 20180336 para que esta diretoria faça os procedimentos cabíveis.

Atenciosamente,


Orismar Pereira Gomes
Sec. Mul. de Infraestrutura
Decreto Municipal N° 004/2017



Prefeitura de Itaituba
SEMINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura



ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº 20180336, TOMADA DE PREÇO nº 014/2018-TP.

A empresa W T ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME, informa a esta secretaria através do ofício nº 003/2019, que não foi possível concluir na sua totalidade o objeto do contrato mencionado acima. Justifica que por problemas operacionais e o período chuvoso na região, não foi possível dar continuidade no prazo estipulado, e no mesmo ofício solicita ADITIVO para conclusão da obra.

Após a visita "in loco", constatamos realmente que a empresa não cumpriu a CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS do referido contrato em sua totalidade, o prazo estabelecido era de 90 (noventa) dias. Os serviços foram iniciados mais a obra não foi concluída dentro do prazo estipulado.

Constatamos que a empresa está cumprindo todos os itens da CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA do referido contrato.

Analisamos o ofício da empresa e constatando "in loco" os motivos da mesma não ter concluído as obras dentro do prazo estabelecido, solicitamos o ADITIVO DE PRAZO por igual período do contrato como rege o Art. 57 § 1º e Inciso III da Lei nº 8.666/93 e do cronograma inicial para que a mesma conclua a obra e que seja obedecido todo o projeto na sua integralidade.

Estamos levando em conta o interesse da administração na conclusão de todos os itens do objeto do contrato.


Orismar Pereira Gomes
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec. nº 004/2017

W. T. ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME
Av Eça de Queiroz Lages de Mesquita, nº611 – Bela Vista

Ofício 003/2019

Itaituba – Pará, 09 de janeiro de 2019.

Ilmo. Sr. Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura

Nesta:

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste informar a vossa senhoria que por motivos operacionais internos da empresa e o período de início do período chuvoso em nossa região, não foi concluído o serviço, objeto do contrato nº 20180336 na estrada Nova Olinda. Desta forma solicito que faça o ADITIVO de prazo por igual período para que nossa empresa possa concluir todo o objeto deste contrato.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.


Jeison Wendell de Araujo Sousa
Representante legal