



EMPRESA: TDL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ
 REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018-CP / MODALIDADE: CONCORRÊNCIA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DESEMBOLSO: R\$ 4.090.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Solicitação de Prorrogação de prazo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R\$)	TÉRMINO DO PERÍODO ANTERIOR 06/08/2019		PERÍODO DE 06/09/2019 À 05/10/2019		PERÍODO DE 06/10/2019 À 04/12/2019		ACUMULADO	%
			30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	192.978,29	50%				25%	25%	100%	4,72%
			96.489,15				48.244,57	48.244,57	192.978,29	
2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	1.278.858,80	50%				25,00%	25,00%	100%	31,27%
			639.429,40				319.714,70	319.714,70	1.278.858,80	
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1.682.913,08	50%				25,00%	25,00%	100%	41,15%
			841.456,54				420.728,27	420.728,27	1.682.913,08	
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM	332.800,00	50%				25,00%	25,00%	100%	8,14%
			166.400,00				83.200,00	83.200,00	332.800,00	
5	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	36.591,76	50%				25,00%	25,00%	100%	0,89%
			18.295,88				9.147,94	9.147,94	36.591,76	
6	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	502.207,44	50%				25,00%	25,00%	100%	12,28%
			251.103,72				125.551,86	125.551,86	502.207,44	
7	OBRAS DE ARTE EXISTENTE	63.650,63	50%				25,00%	25,00%	100%	1,56%
			31.825,32				15.912,66	15.912,66	63.650,63	
Total da Parcela		4.090.000,00	2.045.000,00	-	-	-	1.022.500,00	1.022.500,00	4.090.000,00	100%
Percentual Simples			50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%		
Total Acumulado			2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	3.067.500,00	4.090.000,00		100,00%
Percentual Acumulado			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	75,00%	100,00%		

TDL ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 08.489.964/0001-57
 MANOEL ANDRADE RIBEIRO
 CPF: 069.248.402-72
 DIRETOR / PROCURADOR

Antônio Cleobaldo Amorim Barra
 CREA 2157/D/PA
 CPF 012.804.902-25