

**MACOM**

**VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

**Ofício Nº 033/2021**

**À Prefeitura Municipal de Itaituba**

**Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de execução de obra relativa ao contrato Nº 20200357**


Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto à Prefeitura Municipal de Itaituba aditivo de prazo para execução de obra pública, objeto do contrato Nº 20200357 (Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA ), conforme artigo 57 da lei 8.666/93.

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, qual seja: Pandemia de COVID-19, que dificultou a produção dos insumos necessários à continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e dificulta a sua aquisição por parte da contratada.

Adicionalmente, tão logo tendo sido a obra retomada, iniciou-se o período de intensas chuvas características do inverno na região, prejudicando o andamento normal das atividades construtivas.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos aditivo de **90 dias** ao prazo inicialmente determinado em contrato, para conclusão da obra

Itaituba, 02 de março de 2021

  
**VANDERLEI DOS SANTOS**  
CPF. 031.004.402-07  
V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI, que solicitou mediante Ofício N° 033/2021, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato N° 20200357 – CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme novo Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 02 de março de 2021.

  
**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal N° 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA**

**FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200357 – CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP**

**CONTRATADA: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

**ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra**

**JUSTIFICATIVA**

A Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos**, Objeto do Contrato Nº 20200357, justificando que a Pandemia de Covid-19 dificultou a produção de insumos necessários à continuidade da Obra, causando escassez desses no mercado e dificultando sua aquisição. Além disso, em decorrência do período chuvoso iniciado com o inverno na região, o andamento contínuo da Obra foi dificultado, inviabilizando o envio de materiais ao local da Obra, o que impossibilitou a conclusão no tempo previsto.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão e Recebimento Definitivo do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 02 de março de 2021.

  
**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

### JUSTIFICATIVA

**OBJETO:** Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA

**FUNDAMENTO LEGAL:** Contrato Nº 20200357 – CONCORRÊNCIA nº 003/2020-CP

**CONTRATADA:** V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada solicitou aditivo de prazo de execução, justificando que o cumprimento do Cronograma Físico-financeiro foi comprometido em decorrência do período de inverno na região, onde as estradas ficam intrafegáveis, inviabilizando o envio de materiais, de modo que esses fatores impossibilitaram a conclusão da Obra no tempo previsto.

O acesso ao local da Obra encontra-se prejudicado pois está localizada no interior do Município, onde as estradas estão em más condições em razão das chuvas, o que compromete tanto a execução quanto o acompanhamento e fiscalização da mesma.

Considerando a necessidade de concluir a execução da Obra, justifica-se **aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento, conclusão e recebimento definitivo da referida Obra.

Itaituba, PA, 02 de março de 2021.

  
Eng.º João Neto  
CREA-PA 25597 D  
**JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 25597 D/PA