



C.H.S. SOARES EIRELI

CNPJ: 17.468.733/0001-58

INSC. ESTADUAL : 15.397.323-4

Av. Fernando Guilhon, 820 , CEP 68.180-110,  
Bela Vista, Itaituba -PA

Contatos: [alicerce820@hotmail.com](mailto:alicerce820@hotmail.com)

(93) 99187-8880 / 98421-5102

Itaituba – Pará, 22 de Fevereiro de 2021.

Ofício 016/2021

Á,

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,

**Assunto:** Solicitação de Aditivo de Prazo de Execução do Contrato.

Senhor Secretário,

A empresa C.H. S SOARES EIRELI, vem por meio deste ofício nº 016/2021, informar, a Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba, a respeito do prazo de EXECUÇÃO DO CONTRATO DE Nº 20200366, da obra de **PERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMIARTESIANO COM ESTRUTURA COMPLETA DO RESERVATÓRIO ELEVADO E CINCO TORNEIRAS NA COMUNIDADE IPIRANGA, MUNICÍPIO DE ITAITUBA PARÁ**, que de acordo ORDEM DE SERVIÇO de Nº 035/2020 PMI, tem início dia 22/12/2020 e termino dia 22/03/2021, e prazo de. Outrossim, viemos informar os motivos do não cumprimento da Execução do contrato, motivo esse que se deu por fatores imprevisíveis (COVID19) que por sua vez dificultou na produção de sumos, e evitamos a aglomeração de pessoas no canteiro de obra, dificultando assim o bom andamento da obra.

Em virtude de tais fatos aqui exposto, solicitamos aditivo de prazo de **EXECUÇÃO do contrato de nº 20200366**, por mais 90 (Noventa) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

Desde já agradeço vossa atenção.

17 468.733/0001-58

C.H.S SOARES EIRELI

AV. FERNANDO GUILHON

820, BELA VISTA, CEP 68 180-110

Itaituba - PA

ADELITON DA CONCEIÇÃO SOUZA FARIAS

CPF: 645.052.862-15

RG: 4039734 PC/GO

Representante legal.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa C H S SOARES EIRELI,, que solicitou mediante Ofício Nº 016/2021, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato Nº 20200366 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 23 de fevereiro de 2021.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

### JUSTIFICATIVA

**OBJETO:** Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA

**FUNDAMENTO LEGAL:** Contrato Nº 20200366 - CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP

**CONTRATADA:** C H S SOARES EIRELI


**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada solicitou aditivo de prazo de execução, justificando que o cumprimento do Cronograma Físico-financeiro foi comprometido em decorrência da falta de insumos no mercado decorrente da situação de emergência da Covid-19.

Ressalta-se que o Contrato contempla a execução de dois poços, localizados na Comunidade da 21 e Comunidade Ipiranga, de modo que apenas o poço da Comunidade da 21 foi concluído e recebido provisoriamente, sendo que o poço da Comunidade Ipiranga se encontra com 62,39% de sua execução conforme 2º Boletim de Medição.

Considerando a necessidade de concluir a execução da Obra, justifica-se **aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento, conclusão e recebimento definitivo do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 23 de fevereiro de 2021.

  
Eng.º João Neto  
CREA-PA 25597 D  
**JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 25597 D/PA