



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 9º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230319, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **M.C.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 03 de março de 2025 que devido ao período chuvoso o acesso até as construções dos poços ficou comprometido por se tratar de estrada de chão, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias para que possa concluir os serviços.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício e cronograma em anexo.


Orismar Pereira Gomes

Secretário Municipal de Infraestrutura

Decreto Municipal nº 0016/2025



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 30/2025

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: 9º (NONO) Aditivo de Prazo de Execução
LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023-CP
CONTRATO Nº: 20230319

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes,

Devido a dificuldade de acesso a algumas comunidades por se tratar de estradas de chão e essa época começou as chuvas dificultando um pouco, e devido a necessidade de fazer manutenção nas máquinas precisando fazer o deslocamento até a cidade, tudo isso impacta em tempo, mesmo assim, nossa equipe tem se esforçado ao máximo para manter os prazos de execução. Portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR 9º (NONO) ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60 (Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ COMUNIDADE PENEDO (57,76% executado)
- ✓ COMUNIDADE PARQUES DAS PALMEIRAS (57,76% executado)
- ✓ COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA (57,76% executado)
- ✓ COMUNIDADE IPAUPIXUNA (57,76% executado)
- ✓ CAMPO VERDE IV (57,76% executado)
- ✓ CAMPO VERDE III (57,76% executado)

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 03 de março de 2025

M C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por M C R SERVICOS E
LOCACOES LTDA:41520118000128
Dados: 2025.03.03 09:39:22 -03'00'

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28
MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS
CPF: 858.036.262-87

📞 93 99124-4554

📱 @construservloc

📌 Construserv Loc

📍 Av. Santa Catarina, Nº100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA