



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 13º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230318.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do município de Itaituba/PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025, CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA - 1. A despesa com a execução da(s) Obra(s) de Perfuração de Poço(s) Semiartesiano(s) objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2025 Projeto 1213.171220601.1.059 Ampliação do Microsistema de Água e Esgoto na Sede, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Exercício 2025 Projeto 1213.171220601.1.060 Ampliação do Microsistema de Água na Zona Rural e Garimpeira, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 22 de outubro de 2025, que a empresa está enfrentando dificuldades na execução da obra devido as condições das vias de acesso onde estão sendo perfurados os poços, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) para que possa concluir a obra.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício em anexo.


Orismar Pereira Gomes

Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025

Itaituba-Pará 22 de outubro de 2025.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 13º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato nº 20230318
PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023-CP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE I - LOCAL: DISTRITO DE MIRITUBA I, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

LOTE II- Local: BAIRRO SÃO TOMÉ, FRATERNIDADE FRANCISCANA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE V- LOCAL: COMUNIDADE AÇAITUBA, VICINAL DA 15 KM, ESTR. DO PIMENTAL, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XII- LOCAL: COMUNIDADE NAZARÉ, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XIII- LOCAL: COMUNIDADE IGARAPÉ-AÇU, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, KM 45, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, vem através deste SOLICITAR junto à Prefeitura Municipal ITAITUBA -PA, a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATO Nº20230318, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes, ressaltando o direito REAJUSTE do termo aditivo.

Conforme já discutido anteriormente, estamos enfrentando dificuldades na execução da obra devido a condições das vias de acesso aos locais, que têm impactado significativamente o transporte de materiais até o local da obra, está ocasionando atrasos na conclusão dos serviços, uma vez que os locais das obras são distintos e de difícil acesso.

Diante desse cenário, solicitamos um prazo adicional de 60(sessenta) dias, para a finalização das obras, a fim de garantir a qualidade e a entrega dentro das expectativas do contrato. Estamos comprometidos em resolver essa questão da melhor maneira possível e garantir que o projeto seja concluído com eficiência.

Agradecemos a compreensão e esperamos uma resposta positiva a nossa solicitação.

MAGEPLAN SERVICE & LOGS LTDA

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925



Atenciosamente,

MAGEPLAN SERVICE E
LOGS
LTDA.20910330000121

Assinado de forma digital por
MAGEPLAN SERVICE E LOGS
LTDA.:20910330000121

José James Silva Nascimento
Proprietário
Mageplan Service e Logs LTDA
CNPJ: 20.910.330/0001-21

MAGEPLAN SERVICE & LOGS LTDA

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925