



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO CONTRATO: Nº 20200387
CONCORRÊNCIA Nº 008/2020 –CP POR 120 DIAS A MAIS, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL
CONTRATADA: C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

OBJETO DO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO CONTRATO Nº 20200387: "Conclusão da obra da E.M.E.F. Henrique Alves Ferreira"

rtindo do seguinte princípio: Se em algum lugar, ainda que de difícil acesso, houver interessado em ensino escolar, lá escolas e adequações terão que existir, bem como sendo de competência da Esfera Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, à vista das condições disponíveis, em observância as características regionais, estabelecer parâmetro para melhor atendimento aos cidadãos, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, assim determina:

"Os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino". (Inciso V, Art. 11 da Lei Federal de nº 9.394/96).

...1 conformidade à citação, para fins de atendimento à Educação Pública Municipal é de fundamental a atenção e atendimento quanto à extensão temporal solicitada pela Empresa competente que junto à SEMED/PMI justifica: "(...)a estrada é de difícil trafegabilidade e, por ser na zona rural distante da cidade, ocorre atrasos nos materiais de construção, automaticamente atrasando a obra". Diante da exposição, estendido ao atendimento, conforme às exigências da Legislação em vigor, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DO CONTRATO: Nº 20200387 CONCORRÊNCIA Nº 008/2020 –CP POR 120 DIAS A MAIS SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL.

Em: 28.09.2021


Alton Teixeira Pinho
Secretário Mun. de Educação
Decreto nº VCA 006/17
de 02/01/17



C M DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 04.252.259/0001-53, FONE: (93) 9 9100-6432
TRAVESSA JUSTO CHERMONT, BAIRRO: BELA VISTA
ITAITUBA-PA, CEP 68.180-620

A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

ATT: SRº **AMILTON PINNHO**

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO Do 2º ADITIVO DE PRAZO E EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE ALVES FERREIRA, DO CONTRATO 2020/0387 DA CONCORRENCIA Nº 008/2020

A **C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ 04.252.529/0001-53 e domiciliada no endereço, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

INFORMA QUE. Viemos solicitar a **SEMED** o 2º termo aditivo de prazo, por motivo no qual a estrada é de difícil trafegabilidade e por ser na zona rural distante da cidade, com isso ocorre atrasos nos materiais de construção, automaticamente atrasando a obra, por esses motivos peço lhe um prazo de **4 MESES** de prorrogação para podermos da continuidade nos trabalhos e no ato a conclusão da **ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE ALVES FERREIRA** localizada na comunidade vicinal do cacau KM 40 ITAITUBA-PA.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição da secretaria de educação, SEMED, e do senhor secretário de educação, AMILTON PINHO

Itaituba- Pá, 27 de SETEMBRO de 2021

Atenciosamente

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ 04.252.259/0001-53, FONE: (93) 9 9100-6432
TRAVESSA JUSTO CHERMONT, BAIRRO: BELA VISTA
ITAITUBA-PA, CEP 68.180-620



C M
EMPREENDIMENTOS

C M DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ 04.252.259/0001-53, FONE: (93) 9 9100-6432

TRAVESSA JUSTO CHERMONT, BAIRRO: BELA VISTA

ITAITUBA-PA, CEP 68.180-620