



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220291, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **QUEIROZ E MOURA LTDA**, informa a esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado de 20 de setembro de 2023, que por motivos de força maior não foi possível concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado, e que por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução, conforme cópia de Aditivo em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, por mais 06 (Seis) meses.

Orismar Pereira Gomes
Decreto Municipal nº 018/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura



Ofício nº 012/2023_CT20220291

Itaituba-PA, 20 de setembro de 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Av. Maranhão, S/N

Itaituba/ PA

REF.: CONTRATO Nº 20220291

Assunto: **SOLICITAÇÃO PRORROGAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO AO CT 20220291**

Anexos: Ofício 003/2023_CT20220291

Prezados,

A QUEIROZ E MOURA LTDA, estabelecida na Rodovia Transamazônica, Km 2, S/N, Andar: altos, Comércio, Itaituba/PA, CEP 68180010, Estado Pará, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 31.500.254/0001-00, detentora do contrato supramencionado vem por meio deste mui respeitosamente solicitar uma prorrogação de prazo de execução.

Com objetivo de cumprir com nosso dever e obrigação, descrevemos aqui com exatidão o que é real, as ocorrências que contribuíram para o surgimento da necessidade de prorrogação de prazo para execução dos serviços.

De uma maneira geral, os impactos que contribuíram foram:

- A ausência de informação com tempestividade sobre alterações de ruas de projetos. Foram excluídas as ruas do Distrito de Moraes de Almeida e remanejado para o Distrito de Campo Verde e de Miritituba, o atraso dessa informação acarretou a paralisação parcial das obras até o recebimento formal da alteração.

- Outro motivo, temos ainda ruas definidas e não liberadas para início do trabalhos, dos 9 km de vias definidas para pavimentação em Miritituba foram liberadas apenas 3,7 Km (Bairro Nova Miritituba) e que as demais ruas estão impedidas de iniciar o serviço por motivo da construção da rede de abastecimento de água potável, no que impossibilita a execução dos serviços de Terraplanagem de Pavimentação no Distrito de Miritituba.

Assim, foram realizadas solicitações via Ofício, protocolado em 12 de maio de 2023, que está anexo para reconhecimento e que precisamos definir principalmente, a questão da

CONSTRUTORA ACARÍ

Endereço: Rod Transamazônica, S/N Bairro Comércio - Itaituba, PA - CEP: 68180-010

Telefone: (93) 3518-2964



rede de abastecimento de água de Miritituba para que seja possível mobilizar e executar o serviço sem interrupção. Até a data de hoje (20/09/2023) não temos retorno de nenhuma dessas informações. Informo que nesse período finalizamos a pavimentação de Campo Verde (Km-30) no mês de JULHO 2023, a partir de então, estamos aguardando o retorno e liberação dos serviços de construção da rede de água para a mobilização total.

Conforme 1º aditivo de prorrogação de prazo de execução, que estabelece prazos e datas de início e término de execução dos serviços, a qual este a execução do objeto reiniciou em 26 de abril de 2023 e tem término previsto para o dia 23 de outubro de 2023, solicitamos que seja prorrogado em mais 06 (seis) meses a partir da data de término mencionada, sendo assim, iniciando em 24 de outubro de 2023 a 24 de abril 2024.

Certos do apreço e consideração, aguardamos pronunciamento de vossa senhoria e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados oportunos.

HUGO
MARCIO
QUEIROZ DE
ALMEIDA

Assinado de forma digital por HUGO
MARCIO QUEIROZ DE ALMEIDA
Data: 2023.09.20 15:08:45 -03'00'

CONSTRUTORA ACARI
CNPJ: 31.500.254/0001-00

CONSTRUTORA ACARÍ

Endereço: Rod Transamazônica, S/N Bairro Comércio - Itaituba, PA - CEP: 68180-010

Telefone: (93) 3518-2964