



Itaituba – Pará, 20 de Abril de 2021.

Ofício 150/2021

À,
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,


Senhor Secretário,

A empresa W. R. P MARQUES EIRELI, vem por meio deste ofício nº 036/2021, informar a Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba que não será possível concluir a obra de **SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 27,80 KM DA ESTRADA VICINAL CALIFORNIA**, dentro do prazo estipulado na ordem de serviço do CONTRATO DE Nº 20200362. Uma vez que a empresa começou seus trabalhos no mês de dezembro, período esse início de INVERNO em nossa região, sendo que as constantes chuvas dificultaram nosso trabalho, haja visto que todo o trabalho é a Céu aberto, mesmo com todas as dificuldades climáticas, não interrompemos em nenhum momento os trabalhos contratados, por esse motivo não conseguiremos atender o prazo previsto em contrato, para que a obra seja executada no total.

Outrossim, viemos informar também os motivos do não cumprimento da vigência e execução do contrato, motivo esse que se deu por fatores imprevisíveis (COVID19) que por sua vez dificultou na produção de insumos, e evitamos a aglomeração de pessoas no canteiro de obra, dificultando assim o bom andamento da obra.

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de vigência contratual para o contrato de nº 20200362, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

Desde já agradeço vossa atenção.



W. R. P. MARQUES EIRELI
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
Representante Legal

Endereço: Av. Governador Fernando Guilhon – Nº 190 Bairro: Comercio Cep:68.180-110 Itaituba-Pará.
Email: ricarlos.marques@gmail.com Fone: (93)99182:1101
CNPJ: 22.814.959/0001-01 Inscrição Estadual: 15.492.577-2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para recuperação e complementação de estradas vicinais no Município de Itaituba.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200362 - TOMADA DE PREÇOS nº 009/2020-TP

CONTRATADA: W. R. P MARQUES EIRELLI


ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência ao Contrato Nº 20200362**, justificando que as chuvas decorrentes do período de inverno têm dificultado a execução regular dos serviços comprometendo o cronograma físico financeiro previsto, uma vez que todos os trabalhos são executados a céu aberto. Além disso, informa que a pandemia de Covid-19 tem interferido na aquisição de insumos necessários para a execução da Obra.

Considerando que somente a Obra da Estrada Pimental foi concluída, sendo que a Estrada Califórnia encontra-se com 79,69% de sua execução conforme 2º Boletim de Medição. Em virtude do exposto, o prazo restante não será suficiente para possibilitar a execução e recebimento definitivo do Objeto do Contrato, deste modo, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 150 (cento e cinquenta) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e cronograma físico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 20 de abril de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa W. R. P MARQUES EIRELLI, mediante Ofício 150/2021, devidamente justificado que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20200362 - TOMADA DE PREÇOS nº 009/2020-TP**, que tem por Objeto a de **Contratação de empresa para recuperação e complementação de estradas vicinais no Município de Itaituba, por mais 150 (cento e cinquenta) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido**, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 20 de abril de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021