



C M

**EMPREENDIMIENTOS
C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53 Insc. Est. 15.215.660-7**

A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

ATT: SRº AMILTON PINNHO

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE
CONTRATO. 20220391 DA CONCORRENCIA Nº 009/2022- CP**

PRAZO: 3 Meses (Três Meses)

OBJETO:

**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA
ESPERANÇA I. ESTRADA DO PIMENTAL**

A **C M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM** inscrita no CNPJ 04.252.529/0001-53 e domiciliada no endereço, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

INFORMA QUE, Por motivo de difícil acesso até o local da obra, está com atraso por conta de ponte que teve dias arreada a Obra teve que paralisar seus serviços, até que resolvesse o conserto da ponte, e outro motivo foi contratar um freteiro para levar o material até a obra. Pois a Empresa solicita mais um prazo de vigência para entrega da obra.

SEMED A Obra, Desta feita, não restou alternativa à Requerente senão suplicar a Vossa Senhoria pela concessão de prorrogação, a empresa **C M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA** solicitar mais 3 (Três) Meses, de tempo estimado para a entrega da Obra.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição da secretaria de educação, SEMED, e do senhor secretário de educação, **AMILTON PINHO**.

Atenciosamente

Itaituba- Pá, 04 de Dezembro de 2023

C M SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM
LTDA:0425252900
0153

Assinado de forma
digital por C M SERVIÇOS
DE TERRAPLENAGEM
LTDA:04252529000153
Dados: 2023.12.04
11:31:02 -03'00'

**C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ:
04.252.529/0001-53
NEY MENDES DOS SANTOS**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220391, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NA ESTRADA DE PIMENTAL.

A empresa **C. M. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Educação através do ofício datado do dia 4 de dezembro de 2023, que em decorrência da quebra da ponte que dá acesso a vicinal onde está sendo construída a escola a empresa ficou sem condições de fazer o transporte do material até o local da obra, ocasionando atraso na execução dos serviços, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência por mais 3 meses.

Diante do exposto, e levando em consideração o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis a presente solicitação.

Amilton
Teixeira Pinho
586.519.772-04

Assinado de forma
digital por Amilton
Teixeira Pinho
586.519.772-04
Dados: 2023.12.13
11:29:17 -03'00'

Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação