



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220263, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 62,25 KM DA ESTRADA DE BARREIRAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **VICTO'R CONSTRUTORA LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado de 10 de julho de 2024, que por motivos de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução, conforme documentos em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, por mais 120 (Cento e vinte) dias.


Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura



Itaituba – Pará, 10 de Julho de 2024.

Ofício 013/2024

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N°20220263.

A empresa **VICTO'R CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ N°: 22.814.959/0001-01, com endereço na AV. Carleto Bermeguy N°525, Bairro: Bela Vista, CEP: 68.180-610, Itaituba – PA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO VICTOR MARQUES FERNANDES** admitido neste ato, brasileiro, solteiro, empresário, CPF n° **030.355.162-35**, carteira de identidade n° **7485689**, órgão expedidor PC/PA, vem por meio deste, solicitar prazo de aditivo de contrato, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que é necessário um clima propício para a execução da mesma, que acarretou no atraso na obra de **Recuperação e Complementação de 62,26 Km da Estrada de Barreiras, no município de Itaituba/Pa.**

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato de N°20220263, por mais 120 (Cento e vinte dias) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

É o que temos para o momento e nos colocamos a inteira disposição para sanar qualquer dúvida pertinente ao contrato.

Desde já agradeço vossa atenção.

VICTO R	Assinado de
CONSTRUTO	forma digital
RA	por VICTO R
LTDA:228149	CONSTRUTORA
59000101	LTDA:22814959
	000101

VICTO'R CONSTRUTORA LTDA
PAULO VICTOR MARQUES FERNANDES
Representante Legal