



C M
EMPREENDIMIENTOS

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 04.252.259/0001-53, FONE: (93) 9 9100-6432
TRAVESSA JUSTO CHERMONT, BAIRRO: BELA VISTA
ITAITUBA-PA, CEP 68.180-620

A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COOPLAN

ATT: SRº RAIMUNDO IDEMILSON GÓES

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, DA AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS CONTRATO 20180263/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018- TP

A **C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNP 04.252.529/0001-53 e domiciliada no endereço, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

INFORMA QUE, Vimos solicitar a **COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COOPLAN** A solicitação de Aditivo de prazo de Execução, pois o aditivo anterior já está expirando e por motivos técnicos apresentados pela vistoria técnica do município, não foi possível terminar no prazo estabelecido no indicado contrato da Ordem de serviço anterior, por esse motivo peço lhe mais **PRORROGAR POR IGUAL PERÍODO**, de 90 (Dias), para podermos da continuidade nos trabalhos de finalização de Instalações Elétrica, Combate a Incêndio, 4 exaustores, e reparar os erros indicado pela vistoria técnica da **AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS** localizada na zona urbana de Itaituba/ PA, na **24ª RUA ENTRE JOÃO PESSOA E SÃO JOSÉ**, Bairro Bela Vista e dando continuidade no seguimento da obra até a sua conclusão.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição da **COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COOPLAN**, e do senhor, **RAIMUNDO IDEMILSON GÓES** **DIRETOR DE PLANEJAMENTO.**

Atenciosamente,

C M SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM
LTDA:0425252900015
3

Assinado de forma digital por C
M SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM
LTDA:04252529000153
Dados: 2019.06.03 10:38:50
-03'00

Itaituba- Pá, 03 de Junho de 2019

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Elaboração do 4º Termo Aditivo de prazo de execução da obra de ampliação do galpão na Sede da Associação dos Idosos do Município de Itaituba/PA.

A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMDAS tem em seu Plano de Ação, o término da ampliação do Galpão na Sede da Associação dos Idosos no município de Itaituba. A obra teve início em 10 (dez) de julho /2018 e previsão para o término em 03 (três) de outubro de 2018, conforme Cláusula Quarta – do Prazo de Execução da Obra – do Contrato N° 20180263.

Diante disso e conforme solicitação da empresa CM DOS SANTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA – ME de aditivo de prazo de execução de obra do contrato n° 20180263, referente à Tomada de Preços n° 005/2018 – TP da ampliação do Galpão na sede da Associação dos Idosos, justifica-se a elaboração do 4º Termo Aditivo de prazo para execução da obra, no período de 17/06/2019 a 15/09/2019.

Sendo assim, a necessidade de prorrogar o prazo de execução da obra acima mencionada se faz em virtude de que faltam alguns acabamentos e instalações na obra. Diante do exposto, a elaboração do 4º Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra do Galpão dos Idosos se justifica pelas razões acima relatadas.

Itaituba, PA.


Solange Moreira

Secretário Municipal de Assistência Social
Decreto n° 007/2017